

# 喀什地区莎车县 2025 年度预算 绩效评价报告 (2025 年度)

项目名称:莎车县英吾斯塘乡 7 村农村公路提升改造建设项  
目

项目单位:莎车县英吾斯塘乡人民政府

主管部门:莎车县交通运输局

委托单位:莎车县财政局

评价机构:新疆高博有限责任会计师事务所

主 评 人:张红霞

2026 年 7 月

# 摘要

## 一、基本情况

### （一）项目背景

为响应《加快建设农业强国规划纲要》的相关要求，落实乡村振兴战略，改善农村人居环境，莎车县英吾斯塘乡 7 村实施了农村公路提升改造项目。该项目旨在打通村内交通“微循环”，促进农业与农村经济发展，是缩小城乡差距、推动城乡融合发展的基础性工程。

### （二）项目内容及实施情况

该项目由莎车县交通运输局牵头，英吾斯塘乡人民政府具体实施。主要建设内容是对 7 村现有 4.5 公里道路进行拓宽、维修改造，铺设混凝土路面并配套附属设施。项目于 2025 年 2 月立项，3 月完成发包（中标单位为莎车县城建建设工程有限责任公司，中标价 1110869.37 元），4 月 10 日正式开工，6 月 10 日完工并于 6 月 20 日顺利通过多部门联合验收。施工期间未发生安全事故。

### （三）项目实施及使用情况

该项目资金来源为中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。年初下达预算数 126 万元，年中调减预算数 120.71 万元，资金到位率 100%。截至 2025 年 12 月 31 日，项目预算执行 120.71 万元，预算执行率达 100%（其中建设成本 106.91 万元，其他费用

13.8 万元）。

#### （四）绩效目标及成效

该项目计划对英吾斯塘乡 7 村现有 4.5 公里道路进行拓宽、维修改造，铺设混凝土路面，并配套附属设施。项目建成后，受益人数达到脱贫户 47 户共 191 人，一般户 201 户共 874 人，受益村民满意度可达 95%。有效改善项目沿线群众出行条件，减少道路安全事故的发生，保障群众的生命财产安全，进一步将“人民至上、生命至上”的发展理念落实落细。

### 二、绩效评价综合情况及结论

#### （一）评价结论

本次绩效评价，评价组通过实地调研、现场访谈、问卷等方式，采集了项目相关数据。经过汇总整理，运用了比较法、标杆管理法、定量与定性相结合等方法进行数据分析。对莎车县英吾斯塘乡 7 村农村公路提升改造建设项目的决策、过程管理、产出和效益等方面进行客观评价。依据评价指标、评分标准，最终得出评价结果：综合得分 96.5 分，绩效评级为“优”。

#### （二）预算执行情况

该项目 2025 年初预算 126 万元，调整预算数 120.71 万元，实际支付资金 120.71 万元，预算执行率 100%。

### 三、经验、问题和建议

#### （一）主要经验及做法

莎车县英吾斯塘乡 7 村农村公路提升改造建设项目组织规范，已顺利达成预期工作目标。该项目严格遵循《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11 号）关于资金使用方向的规定。为深入贯彻落实乡村振兴战略，持续改善农村群众出行条件，夯实农业农村现代化交通基础，莎车县扎实实施了该提升改造工程。项目以群众需求为导向，以工程质量为核心，以长效管护为保障，有效打通了乡村交通“微循环”。现将有关工作经验作如下总结：

## **1. 坚持民生导向，精准摸排与科学统筹**

项目始终将解决群众“出行难”作为出发点和落脚点。在前期筹备阶段，工作组深入英吾斯塘乡 7 村开展实地调研与精准摸排，全面梳理道路破损、狭窄等痛点问题。在此基础上，统筹规划道路线形与配套设施，确保修路工程顺应民意、贴合实际，真正将民生实事办到群众心坎上，为后续顺利施工奠定了坚实的群众基础。

## **2. 强化过程管控，压实责任与严控质量**

在科学规划的基础上，项目施工环节牢固树立“质量优先、群众满意”的建设原则。通过层层压实各方责任，科学制定施工方案，配强人力与机械资源。施工期间，严格规范铲土、铺土、刮平、压实等标准化流程，确保路面材料均匀分布、路基稳固。同时，严守安全质量底线，全力打造经得起检验的放心工程和精

品工程，保障了项目高质量按期完工。

### 3. 坚持建管并重，探索长效发展机制

道路“建好”是基础，“管好、护好、运营好”才是长远之计。为此，项目秉持“建、管、养、运”一体化发展理念，推动工程向长效管理延伸。一方面，建立健全农村公路日常养护机制，及时开展路面病害处理和坑槽修补，巩固建设成果；另一方面，积极探索“交通+产业”“交通+旅游”等融合发展新模式。畅通的道路不仅方便了群众日常出行，更为农产品外销打通了通道，降低了物流成本，真正铺就了助力乡村经济可持续发展的“致富路”与“幸福路”。

#### （二）存在问题与不足

（1）施工合同中对于质量保证金的约定，不符合《关于印发建设工程质量保证金管理办法的通知》（建质〔2017〕138号）的要求。

该项目未从工程款中预留质保金，而是施工单位预先缴纳质保金至实施单位基本户，实施单位再通过国库支付剩余工程尾款。例如施工合同中约定：“……竣工验收合格并经审计后，根据审计价缴纳3%质保金，退还已实际缴纳的履约保证金，支付工程款10%的剩余尾款，一年后工程无质量问题一次性无息退还已缴纳的质量保证金。”该行为不符合文件第二条：“本办法所称建设工程质量保证金（以下简称保证金）是指发包人与承包人在建

设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。”截至评价日，该施工单位已按合同约定，于 2025 年 7 月 24 日将质保金缴纳至实施单位基本户。这种直接缴纳质量保证金的做法，与相关法规或文件要求相冲突，会增加项目执行过程中的法律风险。

### **（2）项目未及时编制财务竣工决算报告。**

该项目未在规定时间内完成竣工财务决算，项目于 2025 年 6 月 10 日完成竣工，于 2025 年 6 月 20 日完成验收。该项目于 2025 年 12 月完成财务竣工决算报告。根据《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）》（新乡振〔2021〕32 号）第十七条，项目建设单位收到竣工验收报告后，应及时完成项目竣工财务决算和资产移交。其中：基建类项目应于 3 个月内完成相关工作，其他项目应于 1 个月内完成。形成资产的项目，应按照自治区扶贫项目资产后续管理要求，及时做好资产确权、资产交接、投入使用、后续管护、收益分配等工作。项目产生的结余资金，由县级领导小组重新安排用于其他与巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴相关的项目。

### **（3）项目后期管护不到位。**

经评价小组查看项目资料，该项目相关单位制定了公益性资

产项目建后管护责任制度。依据《关于进一步加强莎车县农村集体资金资产资源管理的意见》《莎车县扶贫资产后续管理实施细则》等文件第二章第八条“各村负责到村到户扶贫资产管理工作，村级要明确管理职责，逐一登记造册入账。公益性资产要定期保养维护，要明确管护主体，落实管护责任，确保持续发挥作用，正常运行”，考核制度落实不到位。

### （三）建议和改进措施

1.针对未从工程款中预留质保金的问题，建议项目单位应采取以下措施：①对照相关文件或法规要求，检查合同中关于质量保证金的约定是否合规，必要时进行修改，确保与法规一致。②推行银行保函制度，按照住房和城乡建设部、财政部《关于印发〈建设工程质量保证金管理办法〉的通知》（建质〔2017〕138号）第五条“推行银行保函制度，承包人可以用银行保函替代预留保证金”，这样既符合文件要求，又能减轻施工方的资金压力，促进双方的公平合作。③在调整保证金缴纳方式时，双方应进行充分沟通，确保达成共识，避免因合同条款的变更而产生新的争议。

2.针对未及时编制财务竣工决算报告，建议项目单位应采取以下措施：①落实专人负责制，安排一名具备财务及工程造价专业背景的人员作为“决算员”，全程跟踪负责该项目的决算编制工作，避免因人员流动导致工作断档。②建议成立竣工决算专项

工作组。由单位主要负责人或分管财务领导任组长，以强化跨部门统筹协调力度。吸纳财务、工程管理、资产管理及档案等多部门的成员，形成齐抓共管、协同推进的工作局面。有效整合各方资源，缩短决算编制周期，确保竣工财务决算报告按时、保质完成。

3.针对公益性资产项目无考核制度，建议项目单位应采取以下措施：①建立健全建后管护责任制度，按照“谁受益、谁管护”原则，在项目竣工验收同时确定管护责任单位，明确管护标准及内容，按照资产类型不同，分别制定详细的管护标准和日常维护内容清单，明确巡查频次、维修响应时限、安全监测等。②配套建立考核与激励机制，每年进行一次考核，考核结果与管护经费拨付、评优评先等挂钩。对考核优秀的单位给予奖励或倾斜支持。对连续不合格的单位，约谈并进行限期整改。

#### **四、绩效评价结果应用及建议**

1. 落实问题整改：针对评价中发现的问题，项目实施单位需及时制定整改措施并严格落实，切实改进项目管理。

2. 挂钩预算安排：将评价结果作为次年预算编制的重要依据。鉴于该项目评级为“优”，建议对符合要求的同类型项目优先安排预算，发挥正向激励作用。

3. 推进结果公开：按规定由财政部门公开评价结果与报告，加强社会监督，提高财政资金使用的透明度。

# 目录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 一、基本情况.....                       | 1  |
| （一）项目概况.....                      | 1  |
| （二）项目绩效目标.....                    | 6  |
| 二、绩效评价工作开展情况.....                 | 7  |
| （一）绩效评价目的、对象和范围.....              | 8  |
| （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价标准等..... | 8  |
| （三）绩效评价工作过程.....                  | 18 |
| 三、综合评价情况及评价结论.....                | 20 |
| （一）综合评价情况.....                    | 21 |
| （二）综合评价结论.....                    | 21 |
| 四、绩效评价指标分析.....                   | 22 |
| （一）项目决策情况.....                    | 22 |
| （二）项目管理分析.....                    | 27 |
| （三）项目产出情况.....                    | 32 |
| （四）项目效益情况.....                    | 35 |
| 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....         | 37 |
| （一）主要经验及做法.....                   | 37 |
| （二）存在的问题.....                     | 38 |
| 六、有关建议.....                       | 40 |

七、绩效评价结果应用建议..... 41

    （一）对评价中发现的问题进行整改..... 41

    （二）下一年度预算安排..... 42

    （三）评价结果公开..... 42

八、其他需要说明的问题..... 42

    （一）关于评价责任的说明..... 42

    （二）本次绩效评价的局限性..... 42

附件 1：莎车县英吾斯塘乡 7 村农村公路提升改造建设项目绩效评价  
指标综合评分表..... 45

附件 2：调查问卷结果分析..... 80

附件 3：征求意见书..... 82

附件 4：基础信息表..... 83

附件 5：访谈记录..... 83

附件 6：现场勘查记录..... 85

附件 7：现场勘查照片..... 86

# 莎车县英吾斯塘乡 7 村农村公路提升改造建设 项目绩效评价报告

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）、《关于〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》（财监〔2021〕4号）等政策文件规定，新疆高博有限责任会计师事务所受莎车县财政局的委托，以第三方社会评价机构的身份，成立绩效评价小组，遵循客观、公正、科学的评价原则，于 2026 年 5 月 6 日至 7 月 20 日，开展莎车县英吾斯塘乡 7 村农村公路提升改造建设项目（以下简称“该项目”）绩效评价工作，并出具绩效评价报告。

## 一、基本情况

### （一）项目概况

## 1.项目背景

近期，中共中央、国务院印发的《加快建设农业强国规划（2024—2035年）》主要内容如下：强国必先强农，农强方能国强。农业强国是社会主义现代化强国的根基。面对新形势新要求，必须把加快建设农业强国作为统领“三农”工作的战略总纲，摆上建设社会主义现代化强国的重要位置。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，立足国情农情、体现中国特色，保持战略定力、坚持久久为功，坚持农业农村优先发展，运用“千万工程”经验，健全推动乡村全面振兴长效机制，完善城乡融合发展体制机制，一体推进农业现代化和农村现代化，更高水平守牢国家粮食安全底线和耕地保护红线，加快建设宜居宜业和美乡村，有力有效推进乡村全面振兴，加快建设供给保障强、科技装备强、经营体系强、产业韧性强、竞争能力强的农业强国，让广大农民过上更加美好的生活，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供有力支撑。

该项目是推进乡村振兴和改善农村人居环境的重要基础设施工程。这一工程改善交通出行条件，打通村内“微循环”，促进农业与农村经济发展，提升公共服务，改善人居环境与村容村

貌，促进乡风文明与社会治理。该项目是实现农业强、农村美、农民富的基础性工程，对于缩小城乡差距、推动城乡融合发展具有不可替代的作用。农业农村局领导小组同意实施莎车县英吾斯塘乡 7 村农村公路提升改造建设项目。

## **2.主要内容及实施情况**

### **（1）项目主要内容**

该项目下达资金 120.71 万元，项目建设内容及规模为：对英吾斯塘乡 7 村现有 4.5 公里道路进行道路拓宽、维修改造，铺设混凝土路面，并配套附属设施。

### **（2）项目实施情况**

该项目实施单位为莎车县英吾斯塘乡人民政府。

2025 年 2 月 21 日，莎车县英吾斯塘乡人民政府根据《关于莎车县英吾斯塘乡 7 村农村公路提升改造建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（莎发改〔2025〕72 号）立项实施，由莎车县交通运输局牵头，莎车县英吾斯塘乡人民政府具体实施，并成立了工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在莎车县英吾斯塘乡人民政府。

**项目发包情况：**项目于 2025 年 3 月 24 日完成项目发包，并确定中标单位，承包本次工程单位为莎车县城建建设工程有限责任公司，承包工程价格 1110869.37 元。

**项目实施情况：**莎车县城建建设工程有限责任公司于 2025

年4月10日开工，施工材料及主要设备已进入施工现场，施工单位向监理单位及英吾斯塘乡人民政府申请正式开工并获得开工令。

**项目验收情况：**项目于2025年6月10日完工，于2025年6月20日完成验收。由项目勘察、设计、监理、施工单位、英吾斯塘乡人民政府及县发改委、县财政局、县乡村振兴局等组成验收组，经项目验收组总体评价鉴定，工程建设内容验收合格。施工期间按照设计图纸及相关规范进行施工，严格落实安全文明生产，未发生人员伤亡事故。

### 3.资金投入和使用情况

#### （1）资金投入情况

该项目根据《关于下达2025年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目莎车县英吾斯塘乡7村农村公路提升改造建设项目预算指标的通知》（莎财振〔2025〕34号）下达项目资金126万元，实际到位126万元，于2025年9月1日调整并下达《关于调减莎车县英吾斯塘乡7村农村公路提升改造建设项目预算指标的通知》（莎财振〔2025〕374号），项目资金调减至120.71万元，实际到位120.71万元，资金到位率100%，资金来源为中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。

依据项目可行性研究报告，该项目资金分配主要用于以下两部分：项目建设成本106.91万元，项目其他费用13.8万元。

## （2）资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，该项目预算执行 120.71 万元，预算执行率 100%。资金主要用于对英吾斯塘乡 7 村现有 4.5 公里道路进行道路拓宽、维修改造，在项目区域铺设混凝土路面，并配套附属设施。其中：项目建设成本 106.91 万元，项目其他费用 13.8 万元。

### 莎车县英吾斯塘乡 7 村农村公路提升改造建设项目

#### 资金支出明细表

| 序号 | 收款单位                | 合同价        | 审定价        | 支付价        | 备注        |
|----|---------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 1  | 莎车县英吾斯塘乡人民政府        | 21124      | 21124      | 21124      | 森林植被恢复费   |
| 2  | 新疆鑫淼水利水电工程咨询有限公司    | 9900       | 9900       | 9900       | 水土保持方案编制费 |
| 3  | 莎车县城建建设工程有限责任公司     | 1110869.37 | 1069134.55 | 1069134.55 | 工程款       |
| 4  | 浙江宏正项目管理有限公司新疆第九分公司 | 16065      | 16065      | 16065      | 监理费       |
| 5  | 皓筠工程设计有限公司新疆第九分公司   | 25200      | 25200      | 25200      | 设计费       |

| 序号 | 收款单位                  | 合同价        | 审定价        | 支付价        | 备注      |
|----|-----------------------|------------|------------|------------|---------|
| 6  | 莎车县英吾斯塘乡人民政府          | 18100      | 18100      | 18100      | 水土保持补偿费 |
| 7  | 卓信工程咨询有限公司喀什分公司       | 2610       | 2610       | 2610       | 评审费     |
| 8  | 中科宏图勘测规划有限公司新疆分公司     | 35000      | 35000      | 35000      | 林勘方案编制费 |
| 9  | 新疆中业建设工程项目管理有限公司喀什分公司 | 5002       | 5002       | 5002       | 工程审计费   |
| 10 | 新疆鑫淼水利水电工程咨询有限公司      | 5000       | 5000       | 5000       | 水土保持验收费 |
|    | 合计                    | 1248870.37 | 1207135.55 | 1207135.55 |         |

## （二）项目绩效目标

### 1.总体目标

该项目计划对英吾斯塘乡 7 村现有 4.5 公里道路进行道路拓宽、维修改造，铺设混凝土路面，并配套附属设施。项目建成后受益人数预计达到脱贫户人数 47 户 191 人以上，一般户人数 201 户 874 人以上，受益村民满意度可达 95% 以上。该项目实施后，将有效改善项目沿线群众出行条件，减少道路安全事故的发生，保障群众的生命财产安全，进一步将“人民至上、生命至上”的

发展理念落实落细。

## 2.阶段性目标

该项目主要用于对英吾斯塘乡 7 村现有 4.5 公里道路进行道路拓宽、维修改造，铺设混凝土路面，并配套附属设施。

## 3.具体绩效指标

根据《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170 号）的规定，结合项目具体情况，设定绩效指标如下表：

|                  | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                 | 指标值        |
|------------------|-------|-----------|----------------------|------------|
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 产出指标  | 数量指标      | ★★★农村新建改建道路里程（公里）    | ≥4.5 公里    |
|                  |       | 质量指标      | ★★★项目(工程)验收合格率（100%） | =100%      |
|                  |       | 时效指标      | 项目开工时间（年/月）          | 2025 年 4 月 |
|                  |       |           | 项目完工时间（年/月）          | 2025 年 6 月 |
|                  |       | 成本指标      | 项目建设成本（万元）           | ≤106.91 万元 |
|                  |       |           | 项目其他费用（万元）           | ≤13.8 万元   |
|                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 受益脱贫户人数（人）           | ≥191 人     |
|                  |       |           | 受益一般户人数（人）           | ≥874 人     |
|                  |       | 可持续影响指标   | 改善项目沿线群众出行条件         | 有效改善       |
|                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益村民满意度（%）           | ≥95%       |

## 二、绩效评价工作开展情况

## **（一）绩效评价目的、对象和范围**

通过绩效评价，查找资金使用和项目管理中的薄弱环节，根据绩效评价中发现的问题，分析原因，提出改进建议，为政府相关决策及下一年度预算资金安排提供参考，促进财政资金科学合理分配，强化预算单位的支出责任，提高预算单位对财政资源配置和使用效能的认识水平，规范资金管理，提高财政资金使用效益。

该项目绩效评价对象为莎车县英吾斯塘乡 7 村农村公路提升改造建设项目的绩效情况，结合资金划拨程序、财务管理规范及绩效目标要求等，本次评价范围为 2025 年 1 月截至 2025 年 12 月，将分为以下几方面内容：

（1）项目决策情况，包括项目立项依据充分性、程序规范性，绩效目标合理性、指标明确性，资金分配合理性等；

（2）项目过程情况，包括项目资金到位率、预算执行率及资金使用合规性，项目管理制度健全性及制度执行有效性等；

（3）项目产出、效益情况，包括项目产出数量、产出质量情况，项目实施所产生的社会及可持续影响情况等。

## **（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价标准等**

### **1.绩效评价原则**

根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全

面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）《关于〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）及《关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》（财监〔2021〕4号）等文件要求，本次绩效评价秉承科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，发现项目实施和管理中的问题，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

## 2.绩效评价指标体系

### （1）评价指标体系建立

根据项目特点，评价指标体系由定性分析与定量分析两部分组成。

#### ①定性分析

结合项目特点，对非可量化评价部分，如项目立项、绩效目标设定、预算编制、项目组织管理、项目实施带来的经济效益、社会效益、可持续影响等，结合项目有关政策及文件进行分析，在理论层面科学、公正地评价相应非可量化指标。

#### ②定量分析

定量分析采用可量化形式，收集和对比项目相关数据资料，对评价对象做出可量化的价值判断。定量分析主要是对目标期内各指标数据进行统计，通过建立相关计算方法对统计数据进行分析，得到定量评价结果，科学、公正地评价相应可量化指标。

## （2）评价指标设置

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）要求，以财政部《项目支出绩效评价指标体系框架》为基础，在体系框架中选取最能体现评价对象特征的共性指标，并根据项目实际情况在共性指标体系框架内进一步细化设置个性指标。指标体系从决策、过程、产出、效果四个维度，综合考察项目的投入、管理、产出以及取得的成绩和效益，制定该项目的绩效评价指标体系，具体指标分值设置如下：

| 一级指标             | 二级指标    | 三级指标      | 权重分值 | 标杆值 |
|------------------|---------|-----------|------|-----|
| A 项目决策<br>(15 分) | A1 项目立项 | 立项依据充分性   | 3    | 充分  |
|                  |         | 项目立项规范性   | 2    | 规范  |
|                  | A2 绩效目标 | 绩效目标合理性   | 2    | 合理  |
|                  |         | 绩效目标明确性   | 2    | 明确  |
|                  | A3 资金投入 | 预算编制科学性   | 3    | 科学  |
|                  |         | 资金分配合理性   | 3    | 合理  |
| B 项目管理<br>(20 分) | B1 组织实施 | 管理制度健全性   | 4    | 健全  |
|                  |         | 管理制度执行有效性 | 4    | 有效  |

|                  |            |                          |     |            |
|------------------|------------|--------------------------|-----|------------|
|                  | B2 资金管理    | 专项资金到位率                  | 4   | 100%       |
|                  |            | 预算执行率                    | 4   | 100%       |
|                  |            | 资金使用合规性                  | 4   | 合规         |
| C 项目产出<br>(30 分) | C1 数量指标    | 农村新建改建道路里程 (公里)          | 8   | 4.5 公里     |
|                  | C2 质量指标    | 项目 (工程) 验收合格率            | 8   | 100%       |
|                  | C3 时效指标    | 项目开工时间 (年/月)             | 4   | 2025 年 4 月 |
|                  |            | 项目完工时间 (年/月)             | 4   | 2025 年 6 月 |
|                  | C4 成本指标    | 产出成本                     | 6   | 100%       |
| D 项目效益<br>(35 分) | D1 社会效益    | ★★★带动增加脱贫人口全年总收入 (≥**万元) | 12  | 191 人      |
|                  |            | ★★★带动脱贫人口数 (≥**人)        | 10  | 874 人      |
|                  | D2 可持续影响指标 | 后期管护是否到位                 | 5   | 是/否        |
|                  | D3 服务对象满意度 | 受益脱贫人口满意度 (%)            | 8   | 95%        |
| 总分               |            |                          | 100 |            |

①决策权重分值 15 分，该部分反映项目立项是否经过科学的决策程序，绩效目标设置是否合理、明确，项目资金分配是否科学、合理等情况。

②项目管理权重分值 20 分，该部分反映项目实施过程情况，包括项目资金管理和组织实施两方面内容。主要包括预算资金到位情况、预算执行情况及资金使用合规性，项目组织管理制度建

设、执行情况等内容。

③项目产出权重分值 30 分，该部分反映项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等的实现程度。

④项目效益权重分值 35 分，该部分反映项目产出社会效益、可持续影响、服务对象满意度等情况。

### **（3）计分原则**

对于能够通过数学公式或者比较法则准确计算出得分的指标项，采用计算结果作为该子指标的得分。另外，由于大部分共性指标具有定性讨论的特点，在对其子指标项评价时不能依据准确的表达式计算得分。为此由评价人员根据访谈、问卷调查以及现场核查结果进行汇总、统计分析处理，得到这一子项指标的分数。具体过程，详见报告附件相关内容。

### **（4）结果判定**

在对该项目进行绩效评价的过程中，须使用衔接资金项目 32 类模板中的 3 星指标，每类指标及其子指标分值给出了具体明细，各子指标项得分汇总后可得项目最终绩效评价分数。按照《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2 号），该指标体系作为衡量该项目支出绩效目标完成情况的评价尺度。总分设置为 100 分，项目最终评价等级分为四级：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、70（含）-80 分为中、70 分以下为差。

### 3.绩效评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障,在结合实际项目经验的情况下,评价组根据该项目的性质和特点,选用比较法、因素分析法、实地勘察法、公众评判法以及文献法对项目进行评价,旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素,从而评价该项目绩效。三级指标分析环节:总体采用比较法,同时辅以文献法、成本效益法、实地勘察法、因素分析法以及公众评判法,根据不同三级指标类型进行逐项分析。

#### 1.决策类指标评价方法

①立项依据充分性:比较法和文献法,查找法律法规政策以及规划,对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配,分析立项依据充分性。

②立项程序规范性:比较法和文献法,查找相关项目设立的政策和文件要求,对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行,分析立项程序的规范性。

③绩效目标合理性:文献法和因素分析法,对比分析年初编制项目绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。

④绩效指标明确性:文献法和因素分析法,比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则,是否可衡量。

⑤预算编制科学性:比较法和因素分析法,项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,

用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

⑥资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致。

## 2.项目管理类指标评价方法

①管理制度健全性：文献法、比较法和因素分析法等，通过查阅项目实施单位提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析管理制度的合法性、合规性、完整性。

②制度执行有效性：文献法和因素分析法，结合项目实际实施过程性文件，根据项目的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。

③专项资金到位率：比较法和因素分析法，实际到位财政资金÷绩效目标批复（备案）的财政资金\*100%，按比例计算得分。资金到位率 90%—100%得 4 分，到位率 80%—90%得 3 分，到位率 70%—80%得 2 分，低于 70%不得分。

④预算执行率：比较法和因素分析法，项目完成且执行数控制在年度预算规模之内的得 4 分；项目尚未完成，预算执行率 80%—90%得 3 分，执行率 70%—80%得 1 分，执行率低于 70%不得分。并分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。

⑤资金使用合规性：比较法、文献法和因素分析法等，通过实地调研，检查项目资金使用情况，对比《新疆维吾尔自治区财

政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）和专项资金管理办法要求，分析资金使用合规性。

### **3.产出类指标分析方法**

①农村新建改建道路里程：比较法。结合项目验收报告、工程结算审核报告、财务竣工决算报告等，根据项目预算批复文件、项目实施方案，对比分析是否按照计划完成发改批复数量。

②项目（工程）验收合格率：比较法。通过访谈、项目验收报告、工程审核报告等，考核项目质量验收合格率是否达标。

③项目开工时间及项目完工时间：比较法。结合项目实际开工时间、完工时间与计划开工时间、完工时间，考察项目是否按合同约定时间开工以及是否按合同约定时间完工。

### **4.效益类指标分析方法**

①受益脱贫户人数及受益一般户人数：文献法。结合项目统计报表，明确项目区人员是否受益。

②建后管护情况：实地勘察与文献法。通过相关管护文件要求与实地勘察相结合，看后续管护是否到位。

③项目受益农民满意度：公众评判法。通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后受益对象对其实施效果的满意程度。

### **4.评价标准**

绩效评价标准通常包括计划标准、预算支出标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等

作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过文献查阅、问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式计算、数据统计等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

## 5.绩效评价依据

评价依据是评价所依据的法律法规规章、政策文件，包括但不限于：

- （1）《中华人民共和国预算法》；
- （2）《中华人民共和国预算法实施条例》；
- （3）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- （4）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；
- （5）中共中央 国务院印发《乡村全面振兴规划（2024—2027年）》；
- （6）《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）；
- （7）《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）；
- （8）《关于印发〈自治区财政支出绩效评价管理暂行办法〉

的通知》（新财预〔2018〕189号）；

（9）《关于印发〈中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》（财农〔2021〕19号）；

（10）《关于印发〈新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》（新财规〔2021〕11号）；

（11）《关于印发〈新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）〉的通知》（新乡振〔2021〕32号）；

（12）《关于印发〈自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南〉的通知》（新财预〔2019〕170号）；

（13）莎车县财政局印发《关于进一步加强莎车县农村集体资金资产资源管理的意见》；

（14）《关于下达 2025 年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目莎车县英吾斯塘乡 7 村农村公路提升改造建设项目预算指标的通知》（莎财振〔2025〕34号）、《关于调减莎车县英吾斯塘乡 7 村农村公路提升改造建设项目预算指标的通知》（莎财振〔2025〕374号）；

（15）《关于莎车县英吾斯塘乡 7 村农村公路提升改造建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（莎发改〔2025〕72号）；

（16）《依据委托目的及我公司与委托方签订的项目绩效评

价业务约定书》；

（17）与项目相关的其他资料。

### （三）绩效评价工作过程

#### 1.前期准备

莎车县财政局委托新疆高博有限责任会计师事务所作为专业第三方机构，高博所成立由一名主评人及其他专业人员组成的绩效评价工作小组，绩效评价项目小组人员安排如下表：

| 序号 | 姓名         | 项目中的定位 | 工作职责                                          |
|----|------------|--------|-----------------------------------------------|
| 1  | 杨柳         | 质量控制   | 负责项目评价方案、项目报告等重点工作内容的质量控制，技术指导。               |
| 2  | 张红霞        | 项目主评人  | 负责项目中指标体系、工作方案、评价分析、绩效报告等重点工作内容的执行，评价工作底稿的审核。 |
| 3  | 韩睿启<br>吴童姍 | 项目助理   | 负责资料搜集、整理及数据分析等，编制评价工作底稿，配合项目主评人完成社会调研工作等。    |

#### （1）制订绩效评价工作方案

2026年2月，莎车县财政局制定了《2025年莎车县重点绩效评价工作方案》，按照突出重点、逐步覆盖的原则，选取一个部门和5个项目进行重点绩效评价，明确预算单位、绩效服务第三方及财政部门职责，明确前期准备、组织实施、综合分析及撰写报告各阶段的时间要求。

我单位根据政策的基本情况，按照财政预算绩效评价工作要

求，拟订评价实施方案，实施方案包括项目概况、评价对象、评价重点、评价工作组织实施流程、指标评价体系、社会调查方案等内容。

## **（2）完善评价指标体系**

评价指标体系是评价实施方案的核心。评价组通过对项目绩效目标已有指标进行分析研究，根据项目的资料研读及前期调研，结合政策的实际开展情况，严格按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求设置完善绩效评价指标体系。

## **2.组织实施**

### **（1）采集评价基础数据及相关资料**

全面收集政策相关资料和基础数据，完成绩效评价内容和评价指标体系的评价印证资料。

### **（2）实地调研和现场勘察**

实地调研：评价组于2026年5月6日起至2026年7月15日期间前往莎车县英吾斯塘乡人民政府开展实地调研工作，了解实施单位项目的执行情况、项目产出情况、项目效果情况。

### **（3）分析评价并形成评价结论，撰写评价报告**

2026年5月6日—2026年6月25日，项目评价组对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施评价，形成评价结论，撰写绩效评

价报告，形成绩效评价报告初稿，征求项目实施单位意见。

#### **（4）现场抽样情况**

##### **1.实地勘察**

评价组于 2026 年 5 月 6 日至 2026 年 5 月 15 日期间前往莎车县英吾斯塘乡人民政府进行实地勘察工作，本次实地勘察工作主要查看项目实际建设情况。

##### **2.问卷调研**

对有明确受益对象的评价项目，设计满意度调查问卷，对调查对象开展独立第三方调研工作。该项目问卷调查使用分层抽样的方式，针对不同的受益人群进行问卷调查，本次问卷调研受益对象主要为项目区受益农民，对项目区受益农民共发放问卷调查 100 份，最终收回 100 份。

##### **3.综合分析评价**

一是根据所收集的资料，结合现场勘查等有关情况，整理出绩效评价所需要的基本资料和数据。二是按照确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，量化评分，形成初步评价结论。三是根据本次绩效评价开展情况和初步评价结果，形成绩效评价报告初稿。四是征求莎车县英吾斯塘乡人民政府及莎车县财政局意见，并结合反馈意见形成正式报告。

#### **三、综合评价情况及评价结论**

### **（一）综合评价情况**

莎车县英吾斯塘乡 7 村农村公路提升改造建设项目总体组织规范，基本达成工作目标。

**项目决策方面：**该项目立项依据充分，立项程序规范。绩效目标设置合理，预算编制与项目内容匹配。项目立项资料归档较为完整。

**项目管理方面：**该项目预算安排资金 120.71 万元，实际支出 120.71 万元。预算执行率 100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目财务制度执行情况良好。

### **（二）综合评价结论**

依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2 号），绩效评价总分设置为 100 分，划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、70（含）-80 分为中、70 分以下为差。

运用由评价组制定的评价指标体系及评分标准，经对莎车县英吾斯塘乡 7 村农村公路提升改造建设项目进行客观评价，最终评价结果：综合得分 96.5 分，绩效评级为“优”。具体得分情况为：项目决策 15 分、项目过程 19 分、项目产出 30 分、项目

效益 32.5 分。

表 1-1 项目综合绩效评价得分情况表

| 评价指标 | 权重  | 评价得分  | 评价分值占比(%) |
|------|-----|-------|-----------|
| 项目决策 | 15  | 15    | 100%      |
| 项目过程 | 20  | 19    | 95%       |
| 项目产出 | 30  | 30    | 100%      |
| 项目效益 | 35  | 32.5  | 92.86%    |
| 合计得分 | 100 | 96.50 | 96.50%    |

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策情况

项目决策类指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成,权重分值为 15 分,实际得分 15 分,得分率 100%。各指标详细得分情况如下所示:

表 1-2 项目决策指标绩效评价得分情况表

| 评价指标    | 权重 | 实际得分 | 得分率  |
|---------|----|------|------|
| 立项依据充分性 | 3  | 3    | 100% |
| 项目立项规范性 | 2  | 2    | 100% |
| 绩效目标合理性 | 2  | 2    | 100% |
| 绩效目标明确性 | 2  | 2    | 100% |
| 预算编制科学性 | 3  | 3    | 100% |

| 评价指标    | 权重 | 实际得分 | 得分率  |
|---------|----|------|------|
| 资金分配合理性 | 3  | 3    | 100% |
| 合计得分    | 15 | 15   | 100% |

## 1.项目立项

### （1）立项依据充分性

①项目立项符合中共中央、国务院《关于实施乡村振兴战略的意见》《关于进一步健全完善帮扶项目联农带农机制的指导意见》（国乡振发〔2022〕9号）、《乡村全面振兴规划（2024—2027年）》等相关政策。根据评分标准，得1分。

②项目立项符合自治区乡村振兴局结合我区实际制定的《关于进一步做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理工作的通知》（新乡振〔2021〕1号）和《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）等文件，这些文件规定项目可以用于补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施短板。根据评分标准，得0.5分。

③项目立项符合莎车县英吾斯塘乡人民政府主要职责中的“领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作”，属于部门履职所需。根据评分标准，得0.5分。

④项目立项属于小型公益性基础设施范围,属于财政衔接推进乡村振兴补助资金的范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则,得 0.5 分。

⑤经核实《2025 年莎车县英吾斯塘乡人民政府部门决算报表》,项目与部门内部相关项目不存在重复的情况。根据评分标准,得 0.5 分。

综上,该指标满分 3 分,根据评分标准,得分 3 分。

## **(2) 立项程序规范性**

①项目立项申请设立符合《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)项目管理办法(暂行)》(新乡振〔2021〕32 号)规定的程序。根据评分标准,得 0.5 分。

②项目审批文件、材料符合《关于进一步做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理工作的通知》(新乡振〔2021〕1 号)、《莎车县 2025 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目库备案报告》《莎车县 2025 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目库》等相关文件的要求。文件要求进行程序审批,审批文件、材料符合相关要求,得 0.5 分。

③该项目经过了可行性研究、专家评审,并召开了村党支部提议会议、村“两委”商议会议、村党员代表审议会议、村民代

表大会决议会议等必要过程。项目由乡镇申报,县主管部门汇总,经政府常务会议审议后启动实施。根据评分标准,得1分。

综上,该指标满分2分,根据评分标准,得2分。

## 2.绩效目标

### (1) 绩效目标合理性

①莎车县英吾斯塘乡人民政府 2025 年度已按照莎车县财政局相关绩效评价文件要求,在申报年度预算时编制项目绩效目标,得分 0.5 分。

②该项目结合项目实际情况编制绩效目标,具体内容如下:计划对英吾斯塘乡 7 村现有 4.5 公里道路进行拓宽、维修改造,铺设混凝土路面,并配套附属设施。项目建成后,受益人数预计达到脱贫户 47 户 191 人以上,一般户 201 户 874 人以上,受益村民满意度可达 95%以上。该项目实施后,将有效改善项目沿线群众出行条件,减少道路安全事故的发生,保障群众的生命财产安全,进一步将“人民至上、生命至上”的发展理念落实落细,与莎车县发展和改革委员会批复建设内容一致。经核实,设定的绩效目标与实际工作内容相关且预期的产出效益符合正常的业绩水平,得分 0.5 分。

③该项目在 2025 年投入 120.71 万元,其中年初预算 126 万元,调减 5.29 万元。经核实绩效目标与预算确定的资金量相匹配,得分 1 分。

综上，该指标满分 2 分，根据评分标准，得 2 分。

## （2）绩效指标明确性

①项目共设置一级指标 3 个、二级指标 7 个、三级指标 10 个，其中 9 个为定量指标，1 个定性指标，指标量化率为 90%。经核实，项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得 1 分。

②项目计划对英吾斯塘乡 7 村现有 4.5 公里道路进行拓宽、维修改造，铺设混凝土路面，并配套附属设施，于 2025 年 6 月全部完成建设。根据评分标准，得 1 分。

综上，该指标满分 2 分，根据评分标准，得 2 分。

## 3.资金投入

### （1）预算编制科学性

①根据《莎车县英吾斯塘乡 7 村农村公路提升改造建设项目可行性研究报告（代项目建议书）》，该项目建设成本 117.81 万元，其他费用 8.19 万元，由皓筠工程设计有限公司新疆第九分公司的专家，经过科学论证，且预算额度测算依据充分。根据评分标准，得分 1 分。

②项目预算内容：对英吾斯塘乡 7 村现有 4.5 公里道路进行拓宽、维修改造，在项目区域铺设混凝土路面，并配套附属设施。实际完成项目内容与预算内容基本一致，得分 1 分。

③预算额度测算依据《莎车县英吾斯塘乡 7 村农村公路提升

改造建设项目可行性研究报告（代项目建议书）》。经核实，预算额度测算依据充分，按照标准编制。根据评分标准，得 1 分。

综上，该指标满分 3 分，根据评分标准，得 3 分。

## （2）资金分配合理性

①资金分配依据《莎车县英吾斯塘乡 7 村农村公路提升改造建设项目可行性研究报告（代项目建议书）》中的投资概算表。经核实，预算资金分配依据充分。根据评分标准，得分 1.5 分。

②该项目在 2025 年投入 120.71 万元，其中年初预算 126 万元，年中调减 5.29 万元。经核实，该项目施工费用实际中标价低于计划成本。项目资金分配额度与实际方案相适应程度较高。根据评分标准，得 1.5 分。

综上，该指标满分 3 分，根据评分标准，得 3 分。

## （二）项目管理分析

项目过程类指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分值为 20 分，实际得分 19 分，得分率 95%。各指标详细得分情况如下：

表 1-3 项目过程指标绩效评价得分情况表

| 评价指标      | 权重 | 实际得分 | 得分率  |
|-----------|----|------|------|
| 管理制度健全性   | 4  | 4    | 100% |
| 管理制度执行有效性 | 4  | 3    | 75%  |
| 专项资金到位率   | 4  | 4    | 100% |

| 评价指标    | 权重 | 实际得分 | 得分率  |
|---------|----|------|------|
| 预算执行率   | 4  | 4    | 100% |
| 资金使用合规性 | 4  | 4    | 100% |
| 合计得分    | 20 | 19   | 95%  |

## 1.组织实施

### （1）管理制度健全性

①根据《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）、《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）》（新乡振〔2021〕32号），项目单位依照上级行业主管部门制定的规章制度执行。根据评分标准，得分2分。

②根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）文件，项目单位制定了《莎车县英吾斯塘乡内部控制手册》，如预算管理制度、决算管理制度、收支管理审批制度、政府采购管理制度、资产管理制度、建设项目管理制度、合同管理制度、财务管理制度等，财务和业务管理制度合法、合规、完整，得分2分。

综上，该指标满分4分，根据评分标准，得分4分。

### （2）管理制度执行有效性

①该项目依据《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补

助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）》（新乡振〔2021〕32号）的要求办理相关手续，项目相关手续齐全，聘请第三方机构皓筠工程设计有限公司新疆第九分公司编制项目实施方案，方案中明确单位组织架构、工程管理、资金管理等管控措施；通过公开招标等方式确定了施工单位，签订合同；在施工中严格遵守安全生产法规的规定，保证了建设工程安全生产，未发生重大安全及质量事故。合同书、验收报告、技术鉴定等档案资料及时整理成册并归档，得分3分。

②该项目施工合同中对于质量保证金的约定是：“缴纳3%的质保金，退还履约保证金，质保期满且无质保纠纷一次性无息退还已缴纳的质保金。”不符合《关于印发建设工程质量保证金管理办法的通知》（建质〔2017〕138号）第二条“本办法所称建设工程质量保证金（以下简称保证金）是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。”的要求。扣0.5分。

③查阅相关文件制度及验收报告，项目于2025年6月10日完成竣工，于2025年6月20日完成验收。该项目于2025年12月完成财务竣工决算报告。根据《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）》（新乡振〔2021〕32号）第十七条：

项目建设单位收到竣工验收报告后,应及时完成项目竣工财务决算和资产移交。其中:基建类项目应于3个月内完成相关工作,其他项目应于1个月内完成。形成资产的项目,应按照自治区扶贫项目资产后续管理要求,及时做好资产确权、资产交接、投入使用、后续管护、收益分配等工作。项目产生的结余资金,由县级领导小组重新安排用于其他与巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴相关的项目。未在规定时间内完成竣工财务决算,扣0.5分。

综上,该指标满分4分,根据评分标准,扣分1分,得分3分。

## 2.资金管理

### (1) 专项资金到位率

根据《关于下达2025年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目莎车县英吾斯塘乡7村农村公路提升改造建设项目预算指标的通知》(莎财振〔2025〕34号)、《关于调减莎车县英吾斯塘乡7村农村公路提升改造建设项目预算指标的通知》(莎财振〔2025〕374号)文件,该项目下达预算资金120.71万元,截至2025年12月31日,资金到位120.71万元,资金到位率100%。根据评分标准,得4分。

综上,该指标满分4分,根据评分标准,得分4分。

### (2) 预算执行率

根据《莎车县英吾斯塘乡7村农村公路提升改造建设项目支

出明细账》《国库集中支付凭证》等资料，该项目预算执行率= $(\text{截至 } 2025 \text{ 年 } 12 \text{ 月 } 31 \text{ 日 支出的资金总和} / 120.71 \text{ 万元}) \times 100\%$ ，即  $(120.71 / 120.71) \times 100\% = 100\%$ 。根据评分标准，得 4 分。

**综上，该指标满分 4 分，根据评分标准，得分 4 分。**

### **(3) 资金使用合规性**

①经评价组查看项目的会计凭证，财政专项资金专款专用，全额用于与项目直接相关的费用。项目资金使用符合《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）的规定以及有关专项资金管理办法的规定，根据评分标准，得 1 分。

②经核查，在项目资金拨付和使用过程中，项目单位严格遵循项目资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，资金的拨付有完整的审批程序和手续且符合项目预算批复的用途。根据评分标准，得 1 分。

③该项目年初预算 126 万元，年中核减资金 5.29 万元。项目调减后预算 120.71 万元，项目实际完成投资 120.71 万元，已在预算年度终了后按照《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建〔2016〕503号）编制财务决算报告，该项目资金全部用于莎车县英吾斯塘乡 7 村农村公路提升改造建设项目，符合预算批复规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，得 2 分。

综上，该指标满分 4 分，根据评分标准，得分 4 分。

### （三）项目产出情况

项目产出类指标由 4 个二级指标、4 个三级指标构成，权重分值为 30 分，实际得分 30 分，得分率 100%。项目效果指标得分情况如下所示：

表 1-4 项目产出指标绩效评价得分情况表

| 评价指标 | 权重 | 实际得分 | 得分率  |
|------|----|------|------|
| 产出数量 | 8  | 8    | 100% |
| 产出质量 | 8  | 8    | 100% |
| 产出时效 | 8  | 8    | 100% |
| 产出成本 | 6  | 6    | 100% |
| 合计得分 | 30 | 30   | 100% |

#### 1.产出数量

##### （1）农村新建改建道路里程大于等于 4.5 公里。

根据《关于莎车县英吾斯塘乡 7 村农村公路提升改造建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（莎发改〔2025〕72 号）文件，以及项目验收报告、工程审核报告，实际完成农村新建改建道路里程 4.5 公里。实际完成率 =  $(4.5/4.5) \times 100\% = 100\%$ 。根据评分标准，得 8 分。

综上，该指标满分 8 分，根据评分标准，得 8 分。

#### 2.产出质量

**项目（工程）验收合格率=100%。**

根据莎车县英吾斯塘乡人民政府提供的项目验收单及验收报告，该项目于2025年6月20日完成验收。该项目由勘察、设计、监理、施工单位，英吾斯塘乡人民政府，县发改委、县乡村振兴局组成联合验收组，对工程建设内容进行了全面验收，验收结果为合格。根据评分标准，该指标得8分。

**综上，该指标满分8分，根据评分标准，得8分。**

### **3.产出时效**

#### **（1）项目开工时间（年/月）2025年4月10日**

经评价小组查看项目施工合同并实地勘查，该项目于2025年3月30日签订，办理的《莎车县英吾斯塘乡7村农村公路提升改造建设项目公路工程项目开工令》显示，项目实际于2025年4月10日开工。根据评分标准，得4分。

**综上，该指标满分4分，根据评分标准，得4分。**

#### **（2）项目完工时间（年/月）2025年6月20日**

经评价小组查看项目资料并结合实地勘察结果，该项目施工方于2025年6月10日完工并申请验收。根据《莎车县英吾斯塘乡7村农村公路提升改造建设项目工程竣工验收报告》，英吾斯塘乡向农业农村局申请组织多方验收，包括建设、监理、设计、施工、勘察、发改委、财政局、农业农村局等单位，出具的竣工验收意见表显示，验收结果均为合格。项目实际于2025年6月

20 日完成竣工验收，根据评分标准，得 4 分。

综上，该指标满分 4 分，根据评分标准，得 4 分。

#### 4.产出成本

**项目成本控制率（%）小于等于 100%**

根据《莎车县英吾斯塘乡 7 村农村公路提升改造建设项目可行性研究报告（代项目建议书）》，该项目预算分为两部分，其中：建设工程费用 117.81 万元，工程建设其他费用 8.19 万元。由新疆中业建设工程项目管理公司出具的工程造价审核报告书审定价为 1069134.5 元，实际支付金额为 1069134.5 元。查看莎车县英吾斯塘乡人民政府提供的《关于莎车县英吾斯塘乡 7 村农村公路提升改造建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（莎发改〔2025〕72 号）、《关于下达 2025 年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目莎车县英吾斯塘乡 7 村农村公路提升改造建设项目预算指标的通知》（莎财振〔2025〕34 号）、《关于调减莎车县英吾斯塘乡 7 村农村公路提升改造建设项目预算指标的通知》（莎财振〔2025〕374 号）、《项目资金支付台账》《财政直接支付凭证》等资料，该项目年初预算数为 126 万元，年中调减预算数 5.29 万元，调减后预算数 120.71 万元，实际执行 120.71 万元，实际完成总投入 120.71 万元，成本控制率= $[(126-120.71)/120.71] \times 100\% = 4.38\%$ 。根据评分标准，得 6 分。

综上，该指标满分 6 分，根据评分标准，得 6 分。

#### （四）项目效益情况

项目效益类指标由 3 个二级指标、3 个三级指标构成，分值为 35 分，实际得分 32.5 分，得分率 92.86%。项目效益指标得分情况如下所示：

表 1-5 项目效益指标绩效评价得分情况表

| 评价指标  | 权重 | 实际得分 | 得分率    |
|-------|----|------|--------|
| 社会效益  | 22 | 22   | 100%   |
| 可持续影响 | 5  | 2.5  | 50%    |
| 满意度   | 8  | 8    | 100%   |
| 合计得分  | 35 | 32.5 | 92.86% |

##### 1.社会效益指标

##### （1）受益脱贫户人数大于等于 191 人。

经评价小组查看项目资料及受益人员台账，本项目区受益脱贫户人数共计 191 人。实际完成情况与计划情况一致。根据评分标准，得 12 分。

综上，该指标满分 12 分，根据评分标准，得 12 分。

##### （2）受益一般户人数大于等于 874 人。

经评价小组查看项目资料及受益人员台账，本项目区受益一般户人数共计 874 人。实际完成情况与计划情况一致。根据评分标准，得 10 分。

综上，该指标满分 10 分，根据评分标准，得 10 分。

## 2. 可持续影响指标

### 建后管护情况。

经评价小组查看项目资料，该项目相关单位制定了公益性资产项目建后管护责任制度。依据《关于进一步加强莎车县农村集体资金资产资源管理的意见》《莎车县扶贫资产后续管理实施细则》等文件第二章第八条“各村负责到村到户扶贫资产管理工作，村级要明确管理职责，逐一登记造册入账。公益性资产要定期保养维护，要明确管护主体，落实管护责任，确保持续发挥作用，正常运行”，该项目考核制度落实不到位。根据评分标准，扣 2.5 分。

综上，该指标满分 5 分，根据评分标准，扣 2.5 分，得 2.5 分。

## 3. 满意度指标

### 受益村民满意度 $\geq 95\%$ 。

评价小组通过发放《莎车县英吾斯塘乡 7 村农村公路提升改造建设项目调查问卷》，对该项目满意度进行调查分析。评价小组共收回 100 份问卷，分为两档，即“是”“否”。按照《莎车县英吾斯塘乡 7 村农村公路提升改造建设项目调查问卷》第 4 题的回复情况计算公式得知，调查对象满意度为 95%，即  $(95 \times 1.0 + 5 \times 0) / 100 \times 100\%$ ，等于 95%。根据评分标准，该项目得分

8 分。

综上，该指标满分 8 分，根据评分标准，得分 8 分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

该项目符合衔接推进乡村振兴补助资金使用方向。莎车县英吾斯塘乡 7 村农村公路提升改造建设项目组织规范，已顺利达成预期工作目标。该项目严格遵循《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11 号）关于资金使用方向的规定。为深入贯彻落实乡村振兴战略，持续改善农村群众出行条件，夯实农业农村现代化交通基础，我县扎实实施了该提升改造工程。项目以群众需求为导向，以工程质量为核心，以长效管护为保障，有效打通了乡村交通“微循环”。现将有关工作经验作如下总结：

#### 一、坚持民生导向，精准摸排与科学统筹

项目始终将解决群众“出行难”作为出发点和落脚点。在前期筹备阶段，工作组深入英吾斯塘乡 7 村开展实地调研与精准摸排，全面梳理道路破损、狭窄等痛点问题。在此基础上，统筹规划道路线形与配套设施，确保修路工程顺应民意、贴合实际，真正将民生实事办到群众心坎上，为后续顺利施工奠定了坚实的群众基础。

#### 二、强化过程管控，压实责任与严控质量

在科学规划的基础上，项目施工环节牢固树立“质量优先、群众满意”的建设原则。通过层层压实各方责任，科学制定施工方案，配强人力与机械资源。施工期间，严格规范铲土、铺土、刮平、压实等标准化流程，确保路面材料均匀分布、路基稳固。同时，严守安全质量底线，全力打造经得起检验的放心工程和精品工程，保障了项目高质量按期完工。

### **三、坚持建管并重，探索长效发展机制**

道路“建好”是基础，“管好、护好、运营好”才是长远之计。为此，项目秉持“建、管、养、运”一体化发展理念，推动工程向长效管理延伸。一方面，建立健全农村公路日常养护机制，及时开展路面病害处理和坑槽修补，巩固建设成果；另一方面，积极探索“交通+产业”“交通+旅游”等融合发展新模式。畅通的道路不仅方便了群众日常出行，更为农产品外销打通了通道，降低了物流成本，真正铺就了助力乡村经济可持续发展的“致富路”与“幸福路”。

### **（二）存在的问题**

1. 施工合同中对于质量保证金的约定，不符合《关于印发建设工程质量保证金管理办法的通知》（建质〔2017〕138号）要求。

该项目未从工程款中预留质保金，而是施工单位预先缴纳质保金至实施单位基本户，实施单位再通过国库支付剩余工程尾款。

例如施工合同中约定：“……竣工验收合格并经审计后，根据审计价缴纳 3%质保金，退还已实际缴纳的履约保证金，支付 10%工程尾款，一年后工程无质量问题一次性无息退还已缴纳的质量保证金。”该行为不符合文件中的第二条：“本办法所称建设工程质量保证金（以下简称保证金）是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。”截至评价日，该施工单位已按合同约定，于 2025 年 7 月 24 日将质保金缴纳至实施单位基本户。这种直接缴纳质量保证金的做法，与相关法规或文件要求相冲突，会增加项目执行过程中的法律风险。

## **2.项目未及时编制财务竣工决算报告。**

该项目未在规定时间内完成竣工财务决算，项目于 2025 年 6 月 10 日竣工，于 2025 年 6 月 20 日完成验收。该项目于 2025 年 12 月完成竣工财务决算报告。根据《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）》（新乡振〔2021〕32 号）第十七条，项目建设单位收到竣工验收报告后，应及时完成项目竣工财务决算和资产移交。其中：基建类项目应于 3 个月内完成相关工作，其他项目应于 1 个月内完成。形成资产的项目，应按照自治区扶贫项目资产后续管理要求，及时做好资产确权、资产交接、投入使用、后续管护、收益分配等工作。项目产生的结余资金，

由县级领导小组重新安排用于其他与巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴相关的项目。

### **3.项目后期管护不到位。**

经评价小组查看项目资料,该项目相关单位制定了公益性资产项目建后管护责任制度。依据《关于进一步加强莎车县农村集体资金资产资源管理的意见》《莎车县扶贫资产后续管理实施细则》等文件,第二章第八条规定:“各村负责到村到户扶贫资产管理工作,村级要明确管理职责,逐一登记造册入账。公益性资产要定期保养维护,明确管护主体,落实管护责任,确保其持续发挥作用、正常运行。”考核制度落实不到位。

## **六、有关建议**

1.针对未从工程款中预留质保金的问题,建议项目单位采取以下措施:①对照相关文件或法规要求,检查合同中关于质量保证金的约定是否合规,必要时进行修改,确保与法规一致。②推行银行保函制度,按照住房和城乡建设部、财政部《关于印发〈建设工程质量保证金管理办法〉的通知》(建质〔2017〕138号)第五条“推行银行保函制度”的规定,承包人可以用银行保函替代预留保证金。这样既符合文件要求,又能减轻施工方的资金压力,促进双方的公平合作。③在调整保证金缴纳方式时,双方应进行充分沟通,确保达成共识,避免因合同条款的变更而产生新的争议。

2.针对未及时编制财务竣工决算报告，建议项目单位采取以下措施：①落实专人负责制，安排一名具备财务及工程造价专业背景的人员作为“决算员”，全程跟踪负责该项目的决算编制工作，避免因人员流动导致工作断档。②建议成立竣工决算专项工作组。由单位主要负责人或分管财务领导任组长，以强化跨部门协调力度。吸纳财务、工程管理、资产管理及档案等多部门的成员，形成齐抓共管、协同推进的工作局面。有效整合各方资源，缩短决算编制周期，确保竣工财务决算报告按时、保质完成。

3.针对公益性资产项目无考核制度，建议项目单位采取以下措施：①建立健全建后管护责任制度，按照“谁受益、谁管护”原则，在项目竣工验收同时确定管护责任单位，明确管护标准及内容，按照资产类型不同，分别制定详细的管护标准和日常维护内容清单，明确巡查频次、维修响应时限、安全监测等。②配套建立考核与激励机制，每年进行一次考核，考核结果与管护经费拨付、评优评先等挂钩。对考核优秀的单位给予奖励或倾斜支持。对连续不合格的单位，约谈并进行限期整改。

## **七、绩效评价结果应用建议**

### **（一）对评价中发现的问题进行整改**

建议根据本次绩效评价报告中所反馈的问题和建议，由项目实施单位及时研究制定整改措施，积极落实整改要求，切实改进项目管理。

## **（二）下一年度预算安排**

为有效提高财政预算资金的经济性、效率性以及效益性，建议将本次绩效评价结果作为该单位次年预算编制的重要依据，并优化支出结构、完善相关政策法规、改进项目管理。该项目绩效评价结果为“优”，根据《关于进一步加强和规范莎车县项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》的要求，在编制次年该预算单位同类型项目支出时，可对符合相关要求的同一投向领域项目优先安排预算。

## **（三）评价结果公开**

积极推进评价结果和评价报告等绩效信息的公开。按照政府信息公开有关规定，由莎车县财政局将本次绩效评价的结果信息进行公开，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

## **八、其他需要说明的问题**

### **（一）关于评价责任的说明**

评价结果依据评价客体提供的各项基础资料，运用规定的评价方法，评价工作组保证本次评价工作全过程的公正和公平，各项评价基础资料的真实性与完整性由评价客体负责，未经评价组织机构同意，任何单位和个人不得将本评价结果对外公布。

### **（二）本次绩效评价的局限性**

1.评价组本着严谨客观的态度完成绩效评价工作，从前期调研、方案设计、数据采集到报告撰写，我们尽量做到科学和全面，

但鉴于种种因素，本次评价在指标设计上可能仍存在一定的局限性。

2.部分末级指标是在相关单位提供的评价资料的基础上分析得出的，其可靠性取决于项目单位提供的资料真实性、有效性和正确性，同时也受绩效评价工作人员专业判断能力的限制，可能会对评价结论产生一定影响。

3.数据问题是影响评价科学性和客观性的因素，本次评价采集的数据受采集时间、数据来源影响，可能会出现一定的偏差。

4.调查所搜集的证据资料由莎车县英吾斯塘乡人民政府提供，资料真实性、合法性由其负责，并承担相应的法律责任。

5.本绩效评价报告仅对项目财政支出绩效发表评价意见，不应视为对项目实施、管理单位工作的全面评价，也不应视为对相关单位财务情况发表的审计意见。

附件 1：莎车县英吾斯塘乡人民政府及莎车县英吾斯塘乡 7 村农村公路提升改造建设项目绩效评价指标综合评分表

附件 2：调查问卷结果分析

附件 3：征求意见书

附件 4：基础信息表

附件 5：访谈记录

附件 6：现场勘查记录

## 附件 7：现场勘查照片

附件 1：莎车县英吾斯塘乡 7 村农村公路提升改造建设项目绩效评价指标综合评分表

| 一级<br>指标                   | 二级<br>指标        | 三级<br>指标            | 指标解释                                      | 标杆<br>值 | 评分规则                                                                     | 评价<br>标准     | 权<br>重 | 评价依据                                                                                                                                                           | 评分过程                                                                                                                                                                                                                                                                      | 得<br>分 | 得分率  |
|----------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| A 项<br>目决<br>策<br><br>(15) | A1 项<br>目立<br>项 | 立项<br>依据<br>充分<br>性 | 项目立项<br><br>是否符合<br><br>法律法规、             | 充分      | ①项目立项是否符合国家<br><br>法律法规、国民经济发展规<br><br>划和相关政策；                           | 计划<br><br>标准 | 3      | 《财政部关于印发<br><br>〈项目支出绩效评价<br><br>管理暂行办法〉的通<br><br>知》（财预〔2020〕<br><br>10 号）、自治区财政<br><br>厅、自治区扶贫办、<br><br>自治区发展和改革委员会、自治区民委（宗<br><br>教事务局）、自治区<br><br>农业农村厅、自治区 | ①项目立项符合中共中央、国务院《中共<br><br>中央 国务院关于实施乡村振兴战略的意<br><br>见》《关于进一步健全完善帮扶项目联农<br><br>带农机制的指导意见》（国乡振发〔2022〕<br><br>9 号）、《乡村全面振兴规划（2024—2027<br><br>年）》等相关政策。根据评分标准，得 1<br><br>分。②项目立项符合自治区乡村振兴局结<br><br>合我区实际制定的《关于进一步做好县级<br><br>巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库<br><br>建设管理工作的通知》（新乡振〔2021〕1 | 3      | 100% |
|                            |                 |                     | 相关政策、<br><br>发展规划<br><br>以及部门             |         | ②项目立项是否符合行业<br><br>发展规划和政策要求；                                            |              |        |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |      |
|                            |                 |                     | 职责，用以<br><br>反映和考<br><br>核项目立<br><br>项依据情 |         | ③项目立项是否与部门职<br><br>责范围相符，属于部门履职<br><br>所需；以上三项各占 1/3<br><br>权重分，符合则得分，否则 |              |        |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |      |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级<br>指标 | 指标解释 | 标杆<br>值 | 评分规则      | 评价<br>标准 | 权<br>重 | 评价依据                                             | 评分过程                                                                                                                                                                                                       | 得<br>分 | 得分率 |
|----------|----------|----------|------|---------|-----------|----------|--------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
|          |          |          | 况。   |         | 扣除相应权重分数。 |          |        | 林草局《关于印发〈自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南〉的通知》（新财预〔2019〕170号） | 号）和《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）等文件要求，这些资金可以用于补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施短板。根据评分标准，得0.5分。③项目立项符合莎车县英吾斯塘乡人民政府主要职责中的“领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作”，属于部门 |        |     |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级<br>指标 | 指标解释 | 标杆<br>值 | 评分规则 | 评价<br>标准 | 权<br>重 | 评价依据 | 评分过程                                                                                                                                                                                                                                                      | 得<br>分 | 得分率 |
|----------|----------|----------|------|---------|------|----------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
|          |          |          |      |         |      |          |        |      | 履职所需；根据评分标准，得 0.5 分。④<br><br>项目立项属于小型公益性基础设施范围，<br><br>属于财政衔接推进乡村振兴补助资金的范<br><br>围，符合中央、地方事权支出责任划分原<br><br>则，得 0.5 分。⑤经核实《2025 年莎车县<br><br>英吾斯塘乡人民政府部门决算报表》，项<br><br>目与部门内部相关项目不存在重复的情<br><br>况。根据评分标准，得 0.5 分。<br><br>综上，该指标满分 3 分，根据评分标准，<br><br>得 3 分。 |        |     |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级<br>指标        | 指标解释                                                            | 标杆<br>值 | 评分规则                                                                                                                                  | 评价<br>标准 | 权<br>重 | 评价依据                                                                                                     | 评分过程                                                                                                                                                                                                                     | 得<br>分 | 得分率  |
|----------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|          |          | 项目<br>立项<br>规范性 | 项目申请、<br>设立过程<br>是否符合<br>相关要求，<br>用以反映<br>和考核项<br>目立项的<br>规范情况。 | 规范      | ①项目是否按照规定的程序申请设立；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估和集体决策。以上三项权重占比分别为 40%、30%、30%，满足相应条件则获得相应权重分<br>数；否则，扣除相应权重分 | 计划<br>标准 | 2      | 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）、自治区财政厅、自治区扶贫办、自治区发展和改革委员会、自治区民委（宗教事务局）、自治区农业农村厅、自治区林草局《关于印发〈自 | ①项目申请设立符合《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）》（新乡振〔2021〕32 号）规定的程序，得 0.5 分。②项目审批文件、材料符合《关于进一步做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理工作的通知》（新乡振〔2021〕1 号）、《莎车县 2025 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目库备案报告》《莎车县 2025 年巩固拓展脱贫攻坚成 | 2      | 100% |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级<br>指标 | 指标解释 | 标杆<br>值 | 评分规则 | 评价<br>标准 | 权<br>重 | 评价依据                                               | 评分过程                                                                                                                                                                                                                          | 得<br>分 | 得分率 |
|----------|----------|----------|------|---------|------|----------|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
|          |          |          |      |         | 数。   |          |        | 治区财政专项扶贫资<br>金绩效管理操作指<br>南》的通知》（新财<br>预〔2019〕170号） | 果同乡村振兴有效衔接资金项目库》等文<br>件的相关要求，审批文件、材料符合相关<br>要求，得 0.5 分。③该项目经过了可行性<br>研究、专家评审，并召开了村党支部提议<br>会议、村“两委”商议会议、村党员代表<br>审议会议、村民代表大会决议会议等必要<br>过程。由乡镇申报项目，县主管部门汇总，<br>经政府常务会议审议后启动项目实施。根<br>据评分标准，得 1 分。综上，该指标满分<br>2 分，根据评分标准，得 2 分。 |        |     |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级<br>指标 | 指标解释                                             | 标杆<br>值 | 评分规则                                                                                      | 评价<br>标准 | 权<br>重 | 评价依据                         | 评分过程                                                                                                                                                                                                                            | 得<br>分 | 得分率  |
|----------|----------|----------|--------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|          | A2 绩效目标  | 绩效目标合理性  | 考察是否设立了项目总目标及年度目标，以及项目年度目标的完整性、明确性、可衡量性、可实现性、相关性 | 合理      | <div>①是否有绩效目标。</div> <div>②绩效目标是否能够支持购买主体目标的实现。</div> <div>③项目预算产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。</div> | 计划标准     | 2      | 莎车县英吾斯塘乡 7 村农村公路提升改造建设项目绩效目标 | ①莎车县英吾斯塘乡人民政府 2025 年度已按照莎车县财政局相关的绩效评价文件要求在申报年度预算时编制项目绩效目标，得分 0.5 分。②该项目结合项目实际情况编制绩效目标，具体内容如下：计划对英吾斯塘乡 7 村现有 4.5 公里道路进行拓宽、维修改造，铺设混凝土路面，并配套附属设施。项目建成后，受益人数预计达到脱贫户 47 户 191 人以上，一般户 201 户 874 人以上，受益村民满意度可达 95% 以上。该项目实施后，将有效改善项目沿 | 2      | 100% |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级<br>指标 | 指标解释  | 标杆<br>值 | 评分规则 | 评价<br>标准 | 权<br>重 | 评价依据 | 评分过程                                                                                                                                                                                                                                       | 得<br>分 | 得分率 |
|----------|----------|----------|-------|---------|------|----------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
|          |          |          | 和时限性。 |         |      |          |        |      | <p>线群众出行条件，减少道路安全事故的发生，保障群众的生命财产安全，进一步将“人民至上、生命至上”的发展理念落实落细。该项目与莎车县发展和改革委员会批复建设内容一致。经核实，设定的绩效目标与实际工作内容相关，且预期的产出效益符合正常的业绩水平，得分 0.5 分。</p> <p>③该项目在 2025 年总投入 120.71 万元，其中，年初预算 126 万元，调减 5.29 万元。经核实，绩效目标与预算确定的资金量相匹配，该项目得分 1 分。综上，该指标满</p> |        |     |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级<br>指标            | 指标解释                                                           | 标杆<br>值 | 评分规则                                                                                                          | 评价<br>标准 | 权<br>重 | 评价依据                                                                                                 | 评分过程                                                                                                                                                                                            | 得<br>分 | 得分率  |
|----------|----------|---------------------|----------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|          |          |                     |                                                                |         |                                                                                                               |          |        |                                                                                                      | 分 2 分，根据评分标准，得分 2 分。                                                                                                                                                                            |        |      |
|          |          | 绩效<br>目标<br>明确<br>性 | 依据绩效<br>目标设定<br>的绩效指<br>标是否清<br>晰、细化、<br>可衡量等，<br>用以反映<br>和考核项 | 明确      | ①是否将项目绩效目标细<br>化分解为具体的绩效指标。<br>②是否通过清晰、可衡量的<br>指标值予以体现。<br>③是否与项目目标任务数<br>或计划数相对应，绩效目标<br>是否清晰、细化、量化、可<br>衡量。 | 计划<br>标准 | 2      | 《财政部关于印发<br>〈项目支出绩效评价<br>管理暂行办法〉的通<br>知》（财预〔2020〕<br>10 号）、自治区财政<br>厅、自治区扶贫办、<br>自治区发展和改革委员会、自治区民委（宗 | ①项目共设置一级指标 3 个、二级指标 7<br>个、三级指标 10 个，其中 9 个定量指标、<br>1 个定性指标。指标量化率为 90%。经核实，<br>项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标<br>并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，<br>该项目得 1 分。②项目计划对英吾斯塘乡<br>7 村现有 4.5 公里道路进行拓宽、维修改<br>造，铺设混凝土路面，并配套附属设施， | 2      | 100% |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标        | 三级<br>指标       | 指标解释                 | 标杆<br>值 | 评分规则                                                | 评价<br>标准 | 权<br>重 | 评价依据                                                                                        | 评分过程                                                                  | 得<br>分 | 得分率         |
|----------|-----------------|----------------|----------------------|---------|-----------------------------------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
|          |                 |                | 目绩效目<br>标的明细<br>化情况。 |         | ④用以反映和考核服务绩<br>效目标的明细化及量化情<br>况。每符合一项得 1/4 权重<br>分。 |          |        | 教事務局）、自治区<br>农业农村厅、自治区<br>林草局《关于印发〈自<br>治区财政专项扶贫资<br>金绩效管理操作指<br>南〉的通知》（新财<br>预〔2019〕170 号） | 于 2025 年 6 月全部完成建设。该项目得 1<br>分。综上，该指标满分 2 分，根据评分标<br>准，得分 2 分。        |        |             |
|          | A3 资<br>金投<br>入 | 预算<br>编制<br>科学 | 考察项目<br>预算编制<br>是否经过 | 科学      | ①预算编制经过科学论证。<br>②预算内容与项目内容匹<br>配。                   | 计划<br>标准 | 3      | 《财政部关于印发<br>〈项目支出绩效评价<br>管理暂行办法〉的通                                                          | ①根据《莎车县英吾斯塘乡 7 村农村公路<br>提升改造建设项目可行性研究报告（代项<br>目建议书）》，该项目建设成本 117.81 万 | 3      | 100.00<br>% |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级<br>指标 | 指标解释                                                                                                                            | 标杆<br>值 | 评分规则                                                          | 评价<br>标准 | 权<br>重 | 评价依据                                                                                                                                                     | 评分过程                                                                                                                                                                                                                                                          | 得<br>分 | 得分率 |
|----------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
|          |          | 性        | 科学论证、<br><br>具有明确<br><br>标准资金<br><br>额度，是否<br><br>与绩效目<br><br>标设置的<br><br>水平相符，<br><br>用以反映<br><br>和考核项<br><br>目预算编<br><br>制的科学 |         | ③预算额度测算依据充分，<br>按照标准编制；以上三项各<br>占 1/3 权重。符合得该项权<br>重分，不符合不得分。 |          |        | 知》（财预〔2020〕<br><br>10 号）、自治区财政<br><br>厅、自治区扶贫办、<br><br>自治区发展和改革委员会、自治区民委（宗<br>教事务局）、自治区<br>农业农村厅、自治区<br>林草局《关于印发〈自<br>治区财政专项扶贫资<br>金绩效管理操作指<br>南〉的通知》（新财 | 元，其他费用 8.19 万元，由皓筠工程设计<br>有限公司新疆第九分公司的专家进行科学<br>论证，且预算额度测算依据充分。根据评<br>分标准，该项目得分 1 分。②项目预算内<br>容：对英吾斯塘乡 7 村现有 4.5 公里道路<br>进行道路拓宽、维修改造，在项目区域铺<br>设混凝土路面，并配套附属设施。实际完<br>成项目内容与预算内容基本一致，该项目<br>得分 1 分。③预算额度测算依据《莎车县<br>英吾斯塘乡 7 村农村公路提升改造建设项<br>目可行性研究报告（代项目建议书）》。 |        |     |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级<br>指标 | 指标解释                               | 标杆<br>值 | 评分规则                                                                 | 评价<br>标准 | 权<br>重 | 评价依据                                                                        | 评分过程                                                                                                                                                     | 得<br>分 | 得分率  |
|----------|----------|----------|------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|          |          |          | 性、合理性。                             |         |                                                                      |          |        | 预〔2019〕170号)                                                                | 经核实，预算额度测算依据充分，按照标准编制，该项目得分1分。综上，该指标满分3分，根据评分标准，得分3分。                                                                                                    |        |      |
|          |          | 资金分配合理性  | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项 | 合理      | ①预算资金分配依据充分。<br>②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。以上两项各占1/2权重。符合得该项权重分，不符合不得分。 | 计划标准     | 3      | 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、自治区财政厅、自治区扶贫办、自治区发展和改革委员会、自治区民委（宗 | ①资金分配依据《莎车县英吾斯塘乡7村农村公路提升改造建设项目可行性研究报告（代项目建议书）》中的投资概算表。经核实，预算资金分配依据充分，得1.5分。②该项目在2025年总投入120.71万元，其中年初预算申请126万元，年中调减5.29万元。经核实，该项目施工费用实际中标价低于计划成本。项目资金分配额 | 3      | 100% |

| 一级<br>指标               | 二级<br>指标        | 三级<br>指标            | 指标解释                         | 标杆<br>值 | 评分规则                                     | 评价<br>标准 | 权<br>重 | 评价依据                                                                                       | 评分过程                                                                                   | 得<br>分 | 得分率  |
|------------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|---------|------------------------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|                        |                 |                     | 目绩效目<br>标与项目<br>实施的相<br>符程度。 |         |                                          |          |        | 教事務局）、自治区<br>农业农村厅、自治区<br>林草局《关于印发〈自<br>治区财政专项扶贫资<br>金绩效管理操作指<br>南〉的通知》（新财<br>预〔2019〕170号） | 度与实际相适应程度较高，得1.5分。综<br>上，该指标满分3分，根据评分标准，得<br>3分。                                       |        |      |
| B 项<br>目管<br>理<br>(20) | B1 组<br>织实<br>施 | 管理<br>制度<br>健全<br>性 | 项目实施<br>单位的业<br>务管理制<br>度是否健 | 健全      | ①是否已制定或具有项目<br>实施方案；<br><br>②项目实施方案是完整(实 | 计划<br>标准 | 4      | 《财政部关于印发<br>〈项目支出绩效评价<br>管理暂行办法〉的通<br>知》（财预〔2020〕                                          | ①根据《新疆维吾尔自治区财政衔接推进<br>乡村振兴补助资金管理办法》（新财规<br>〔2021〕11号）、《新疆维吾尔自治区财<br>政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展 | 4      | 100% |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级<br>指标 | 指标解释                         | 标杆<br>值 | 评分规则                                                   | 评价<br>标准 | 权<br>重 | 评价依据                                                                                                | 评分过程                                                                                                                                                                                                               | 得<br>分 | 得分率 |
|----------|----------|----------|------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
|          |          |          | 全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |         | 施内容、技术标准、实施流程、人员安排、进度安排等）；以上两项各占 1/2 的权重分，满足一项得对应的权重分。 |          |        | 10 号）、自治区财政厅自治区扶贫办自治区发展和改革委员会自治区民委（宗教事务局）自治区农业农村厅自治区林草局关于印发《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》的通知（新财预〔2019〕170 号） | 脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法》（暂行）（新乡振〔2021〕32 号）文件，项目单位依照上级行业主管部门制定的规章制度执行，得分 2 分。<br>②根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24 号）文件，项目单位制定了《莎车县英吾斯塘乡内部控制手册》，如预算管理制度、决算管理制度、收支管理审批制度、政府采购管理制度、资产管理制度、建设项目管理制度、合同管理制度、财务管理 |        |     |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级<br>指标       | 指标解释                 | 标杆<br>值 | 评分规则                              | 评价<br>标准 | 权<br>重 | 评价依据                               | 评分过程                                                             | 得<br>分 | 得分率 |
|----------|----------|----------------|----------------------|---------|-----------------------------------|----------|--------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|-----|
|          |          |                |                      |         |                                   |          |        |                                    | 制度等，财务和业务管理制度合法、合规、完整，得分 2 分。<br><br>综上，该指标满分 4 分，根据评分标准，得分 4 分。 |        |     |
|          |          | 管理<br>制度<br>执行 | 项目实施<br>是否符合<br>相关业务 | 有效      | ①是否遵守相关法律法规<br>和相关管理规定；得 0.5<br>分 | 计划<br>标准 | 4      | 《财政部关于印发<br>〈项目支出绩效评价<br>管理暂行办法〉的通 | ①该项目依据《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法           | 3      | 75% |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级<br>指标 | 指标解释                      | 标杆<br>值 | 评分规则                                                             | 评价<br>标准 | 权<br>重 | 评价依据                                                                                                      | 评分过程                                                                                                                                                                                                        | 得<br>分 | 得分率 |
|----------|----------|----------|---------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
|          |          | 有效性      | 管理规定，用以反映和考核业务管理制度有效执行情况。 |         | ②项目调整及支出调整手续是否完备；得 0.5 分<br><br>③项目申请书、验收、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；得 3 分 |          |        | 知》（财预〔2020〕10 号）、自治区财政厅自治区扶贫办自治区发展和改革委员会自治区民委（宗教事务局）自治区农业农村厅 自治区林草局关于印发《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》的通知（新财预〔2019〕 | （暂行）》的通知（新乡振〔2021〕32 号）文件的要求办理相关手续，项目相关手续齐全，聘请第三方机构皓筠工程设计有限公司新疆第九分公司编制项目实施方案，方案中明确单位组织架构、工程管理、资金管理管控措施；通过公开招标等方式确定了施工单位，签订合同；在施工中严格遵守安全生产规律、法规的规定，保证了建设工程安全生产，未发生重大安全及质量事故。合同书、验收报告、技术鉴定等档案资料及时整理成册并归档，得分 3 |        |     |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级<br>指标 | 指标解释 | 标杆<br>值 | 评分规则 | 评价<br>标准 | 权<br>重 | 评价依据   | 评分过程                                                                                                                                                                                                         | 得<br>分 | 得分率 |
|----------|----------|----------|------|---------|------|----------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
|          |          |          |      |         |      |          |        | 170 号) | <p>分。</p> <p>②该项目施工合同中对于质量保证金的约定是“缴纳 3%的质保金，退还履约保证金，质保期满且无质保纠纷一次性无息退还已缴纳的质保金。”，不符合《关于印发建设工程质量保证金管理办法的通知》（建质〔2017〕138 号）第二条“本办法所称建设工程质量保证金（以下简称保证金）是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现</p> |        |     |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级<br>指标 | 指标解释 | 标杆<br>值 | 评分规则 | 评价<br>标准 | 权<br>重 | 评价依据 | 评分过程                                                                                                                                                                                                                                   | 得<br>分 | 得分率 |
|----------|----------|----------|------|---------|------|----------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
|          |          |          |      |         |      |          |        |      | <p>的缺陷进行维修的资金。”的要求。扣 0.5 分。</p> <p>③查阅相关文件制度及验收报告，项目于 2025 年 6 月 10 日完成竣工，于 2025 年 6 月 20 日完成验收。该项目于 2025 年 12 月完成财务竣工决算报告。根据《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任 务）项目管理办法（暂行）》的通知（新 乡振〔2021〕32 号）文件中第十七条 项 目建设单位收到竣工验收报告后，应及时</p> |        |     |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级<br>指标 | 指标解释 | 标杆<br>值 | 评分规则 | 评价<br>标准 | 权<br>重 | 评价依据 | 评分过程                                                                                                                                                                                                                                                | 得<br>分 | 得分率 |
|----------|----------|----------|------|---------|------|----------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
|          |          |          |      |         |      |          |        |      | <p>完成项目竣工财务决算和资产移交。其中：</p> <p>基建类项目应于 3 个月内完成相关工作，</p> <p>其他项目应于 1 个月内完成。形成资产的项目，应按照自治区扶贫项目资产后续管理要求，及时做好资产确权、资产交接、投入使用、后续管护、收益分配等工作。</p> <p>项目产生的结余资金，由县级领导小组重新安排用于其他与巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴相关的项目。未在规定时间内完成竣工财务决算，扣 0.5 分。</p> <p>综上，该指标满分 4 分，根据评分标准，</p> |        |     |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标        | 三级<br>指标            | 指标解释                                                                  | 标杆<br>值 | 评分规则                                                                                                                         | 评价<br>标准 | 权<br>重 | 评价依据                                                                                                                  | 评分过程                                                                                                                                                                                                                                | 得<br>分 | 得分率  |
|----------|-----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|          |                 |                     |                                                                       |         |                                                                                                                              |          |        |                                                                                                                       | 扣分 1 分，得分 3 分。                                                                                                                                                                                                                      |        |      |
|          | B2 资<br>金管<br>理 | 专项<br>资金<br>到位<br>率 | 实际到位<br>资金与预<br>算资金的<br>比率，用以<br>反映和考<br>核资金落<br>实情况对<br>项目实施<br>的总体保 | 100%    | 实际到位财政资金/绩效目<br>标批复（备案） 的财政资<br>金*100%，按比例计算得分。<br>资金到位率 90%—100%得<br>4 分，到位率 80%—90%得 3<br>分，到位率 70%—80%得 2<br>分，低于 70%不得分。 | 计划<br>标准 | 4      | 《关于下达 2025 年第<br>一批巩固拓展脱贫攻<br>坚成果同乡村振兴有<br>效衔接资金项目莎车<br>县英吾斯塘乡 7 村农<br>村公路提升改造建设<br>项目预算指标的通<br>知》（莎财振〔2025〕<br>34 号） | 根据《关于下达 2025 年第一批巩固拓展脱<br>贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目<br>莎车县英吾斯塘乡 7 村农村公路提升改造<br>建设项目预算指标的通知》（莎财振〔2025〕<br>34 号）、《关于调减莎车县英吾斯塘乡 7<br>村农村公路提升改造建设项目预算指标的<br>通知》（莎财振〔2025〕374 号）文件，<br>该项目下达预算资金 120.71 万元，截至<br>2025 年 12 月 31 日，资金到位 120.71 万 | 4      | 100% |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级<br>指标 | 指标解释  | 标杆<br>值 | 评分规则 | 评价<br>标准 | 权<br>重 | 评价依据           | 评分过程                  | 得<br>分 | 得分率 |
|----------|----------|----------|-------|---------|------|----------|--------|----------------|-----------------------|--------|-----|
|          |          |          | 障程度。  |         |      |          |        | 《关于调减莎车县英      | 元，资金到位率 100%。根据评分标准，得 |        |     |
|          |          |          | 实际到位  |         |      |          |        | 吾斯塘乡 7 村农村公    | 4 分。                  |        |     |
|          |          |          | 资金：一定 |         |      |          |        | 路提升改造建设项目      | 综上，该指标满分 4 分，根据评分标准，  |        |     |
|          |          |          | 时期（本年 |         |      |          |        | 预算指标的通知》（莎     | 得分 4 分。               |        |     |
|          |          |          | 度或项目  |         |      |          |        | 财振〔2025〕374 号） |                       |        |     |
|          |          |          | 期）内落实 |         |      |          |        |                |                       |        |     |
|          |          |          | 到具体项  |         |      |          |        |                |                       |        |     |
|          |          |          | 目的资金。 |         |      |          |        |                |                       |        |     |
|          |          |          | 预算资金： |         |      |          |        |                |                       |        |     |
|          |          |          | 一定时期  |         |      |          |        |                |                       |        |     |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级<br>指标      | 指标解释                                            | 标杆<br>值 | 评分规则                                                                               | 评价<br>标准 | 权<br>重 | 评价依据                                                       | 评分过程                                                                                                                                     | 得<br>分 | 得分率  |
|----------|----------|---------------|-------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|          |          |               | （本年度<br>或项目期）<br><br>内预算安<br>排到具体<br>项目的资<br>金。 |         |                                                                                    |          |        |                                                            |                                                                                                                                          |        |      |
|          |          | 预算<br>执行<br>率 | 项目预算<br>资金是否<br>按照计划<br>执行，用以<br>反映或考           | 100%    | 预算执行率=（实际支出资<br>金/实际到位资金）×100%。<br><br>项目完成且执行数控制在<br>年度预算规模之内的得 4<br>分；项目尚未完成，预算执 | 计划<br>标准 | 4      | 《莎车县英吾斯塘乡<br>7 村农村公路提升改<br>造建设项目支出明细<br>账》<br><br>《国库集中支付凭 | 根据《莎车县英吾斯塘乡 7 村农村公路提<br>升改造建设项目支出明细账》《国库集中<br>支付凭证》等资料，该项目预算执行率=<br><br>（截至 2025 年 12 月 31 日支出的资金总和<br>/120.71 万元）×100%，即（120.71/120.71） | 4      | 100% |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级<br>指标 | 指标解释                                                     | 标杆<br>值 | 评分规则                                                   | 评价<br>标准 | 权<br>重 | 评价依据      | 评分过程                                                            | 得<br>分 | 得分率  |
|----------|----------|----------|----------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------|------|
|          |          |          | 核项目预<br>算执行情<br>况。                                       |         | 行率 80%—90%得 3 分，执<br>行率 70%—80%得 1 分，执<br>行率低于 70%不得分。 |          |        | 证》        | ×100%=100%。根据评分标准，得 4 分。<br><br>综上，该指标满分 4 分，根据评分标准，<br>得分 4 分。 |        |      |
|          |          |          | 实际支出<br>资金：一定<br>时期（本年<br>度或项目<br>期） 内项<br>目实际拨<br>付的资金。 |         |                                                        |          |        |           |                                                                 |        |      |
|          |          | 资金       | 项目资金                                                     | 合规      | ①资金使用是否符合国家                                            | 计划       | 4      | 《新疆维吾尔自治区 | ①经评价组查看项目的会计凭证，财政专                                              | 4      | 100% |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级<br>指标              | 指标解释                                                                                                  | 标杆<br>值 | 评分规则                                                                                                                                                                                            | 评价<br>标准 | 权<br>重                                                                                                                 | 评价依据                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 评分过程 | 得<br>分 | 得分率 |
|----------|----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----|
|          |          | 使用<br><br>合规<br><br>性 | 使用是否<br><br>符合相关<br><br>的财务管<br><br>理制度规<br><br>定，用以反<br><br>映和考核<br><br>项目资金<br><br>的规范运<br><br>行情况。 |         | 财经法规和财务管理制度<br><br>以及有关专项资金管理办<br><br>法的规定；<br><br>②资金的拨付是否有完整<br><br>的审批程序和手续；<br><br>③是否符合项目预算批复<br><br>或合同规定的用途；<br><br>④是否存在截留、挤占、挪<br><br>用、虚列支出等情况。<br><br>①②③④全部符合视为使<br><br>用合规得满分；否则不得 | 标准       | 财政衔接推进乡村振<br><br>兴补助资金管理办<br><br>法》（新财规〔2021〕<br><br>11 号）、《基本建设<br><br>项目竣工财务决算管<br><br>理暂行办法》（财建<br><br>〔2016〕503 号） | 项资金专款专用， 全额用于与项目直接相<br><br>关费用。项目资金使用符合《新疆维吾尔<br><br>自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管<br><br>理办法》（新财规〔2021〕11 号）的规定，<br><br>及有关专项资金管理办法的规定， 根据评<br><br>分标准，得 1 分。<br><br>②经核查，在项目资金拨付和使用过程中，<br><br>项目单位严格遵循项目资金的拨付程序，<br><br>认真审核项目实施各阶段的相关材料和手<br><br>续， 资金的拨付有完整的审批程序和手续<br><br>且符合项目预算批复的用途。根据评分标 |      |        |     |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级<br>指标 | 指标解释 | 标杆<br>值 | 评分规则 | 评价<br>标准 | 权<br>重 | 评价依据 | 评分过程                                                                                                                                                                                                                             | 得<br>分 | 得分率 |
|----------|----------|----------|------|---------|------|----------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
|          |          |          |      |         | 分。   |          |        |      | <p>准，得 1 分。</p> <p>③该项目年初预算 126 万元，年中核减资金 5.29 万元。项目调减后预算 120.71 万元，项目实际完成投资 120.71 万元，已在预算年度终了后按照《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建〔2016〕503 号）编制财务决算报告，该项目资金全部用于莎车县英吾斯塘乡 7 村农村公路提升改造建设项目，符合预算批复规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，得 2 分。</p> |        |     |

| 一级<br>指标               | 二级<br>指标        | 三级<br>指标                               | 指标解释                                                    | 标杆<br>值    | 评分规则                                                       | 评价<br>标准 | 权<br>重 | 评价依据                                                                              | 评分过程                                                                                                                                                                             | 得<br>分 | 得分率  |
|------------------------|-----------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|                        |                 |                                        |                                                         |            |                                                            |          |        |                                                                                   | 综上，该指标满分 4 分，根据评分标准，得分 4 分。                                                                                                                                                      |        |      |
| C 项<br>目产<br>出<br>(30) | C1 数<br>量指<br>标 | 农村<br>新建<br>改建<br>道路<br>里程<br>(公<br>里) | 补贴项目<br>应履行有<br>关程序，并<br>经县级验<br>收核定后<br>统计数量，<br>发放补助。 | 4.5 公<br>里 | ①达到目标值得满分；未达<br>到目标值的，实际得分=实<br>际补贴数量/计划补贴数量<br>×100%×指标分值 | 计划<br>标准 | 8      | 《关于莎车县英吾斯<br>塘乡 7 村农村公路提<br>升改造建设项目可行<br>性研究报告（代项目<br>建议书）的批复》（莎<br>发改〔2025〕72 号） | 根据《关于莎车县英吾斯塘乡 7 村农村公路提升改造建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（莎发改〔2025〕72 号）文件和项目验收报告、工程审核报告，实际完成农村新建改建道路里程 4.5 公里，实际完成率=（4.5/4.5）×100%=100%。根据评分标准，得 8 分。<br><br>综上，该指标满分 8 分，根据评分标准，得分 8 分。 | 8      | 100% |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标        | 三级<br>指标                        | 指标解释                         | 标杆<br>值 | 评分规则           | 评价<br>标准 | 权<br>重 | 评价依据                                 | 评分过程                                                                                                                                                                                                 | 得<br>分 | 得分率  |
|----------|-----------------|---------------------------------|------------------------------|---------|----------------|----------|--------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|          | C2 质<br>量指<br>标 | 项目<br>（工<br>程）<br>验收<br>合格<br>率 | 考核项目<br>质量验收<br>合格率是<br>否达标。 | 100%    | ①考察项目质量验收是否合格。 | 计划<br>标准 | 8      | 关莎车县英吾斯塘乡<br>7 村农村公路提升改<br>造建设项目验收报告 | 根据莎车县英吾斯塘乡人民政府提供的项<br>目验收单及验收报告，该项目于 2025 年 6<br>月 20 日完成验收，由项目勘察、设计、监<br>理、施工单位、英吾斯塘乡人民政府及县<br>发改委、县乡村振兴局组成联合验收组，<br>对工程建设内容进行了全面验收，验收结<br>果为合格。根据评分标准，该指标得 8 分。<br>综上，该指标满分 8 分，根据评分标准，<br>得分 8 分。 | 8      | 100% |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标        | 三级<br>指标                    | 指标解释                         | 标杆<br>值     | 评分规则                                                       | 评价<br>标准 | 权<br>重 | 评价依据                                        | 评分过程                                                                                                                                                        | 得<br>分 | 得分率  |
|----------|-----------------|-----------------------------|------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|          | C3 时<br>效指<br>标 | 项目<br>开工<br>时间<br>(年<br>/月) | 考核项目<br>是否按合<br>同约定时<br>间开工。 | 2025<br>年4月 | ①项目计划开工时间与实<br>际开工时间一致，得4分；<br>未达到目标值的，每推迟1<br>个月扣2分，扣完为止。 | 计划<br>标准 | 4      | 莎车县英吾斯塘乡7<br>村农村公路提升改造<br>建设项目开工报告及<br>验收报告 | 经评价小组查看项目施工合同及实地勘<br>查，该项目于2025年3月30日签订，并<br>办理《莎车县英吾斯塘乡7村农村公路提<br>升改造建设项目公路工程项目开工令》显<br>示，项目实际于2025年4月10日开工。<br>根据评分标准，得4分。<br>综上，该指标满分4分，根据评分标准，<br>得分4分。 | 4      | 100% |
|          |                 | 项目<br>完工<br>时间              | 考核项目<br>是否按合<br>同约定时         | 2025<br>年6月 | ①项目计划完工时间与实<br>际完工时间一致，得4分；<br>未达到目标值的，每推迟1                | 计划<br>标准 | 4      |                                             | 经评价小组查看项目资料及实地勘察结<br>果，该项目施工方于2025年6月10日完<br>工并申请验收。根据《莎车县英吾斯塘乡                                                                                             | 4      | 100% |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级<br>指标  | 指标解释 | 标杆<br>值 | 评分规则          | 评价<br>标准 | 权<br>重 | 评价依据 | 评分过程                                                                                                                                                                         | 得<br>分 | 得分率 |
|----------|----------|-----------|------|---------|---------------|----------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
|          |          | (年<br>/月) | 间完工。 |         | 个月扣 2 分，扣完为止。 |          |        |      | 7 村农村公路提升改造建设项目工程竣工验收报告》显示，由英吾斯塘乡申请农业农村局组织多方验收包括建设、监理、设计、施工、勘察、发改委、财政局、农业农村局等单位发表竣工验收意见表显示，均为合格。项目实际于 2025 年 6 月 20 日完成竣工验收，根据评分标准，得 4 分。<br><br>综上，该指标满分 4 分，根据评分标准，得分 4 分。 |        |     |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级<br>指标 | 指标解释                                          | 标杆<br>值 | 评分规则                       | 评价<br>标准 | 权<br>重 | 评价依据                                                                                                                                | 评分过程                                                                                                                                                                                                                                    | 得<br>分 | 得分率  |
|----------|----------|----------|-----------------------------------------------|---------|----------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|          | C4 成本指标  | 资金控制率    | 考核项目财政资金支出是否超出计划标准，每超出 1%，扣 2 分，节约超出 20%，不得分。 | 100%    | 每超出 1%，扣 2 分，节约超出 20%，不得分。 | 预算支出标准   | 6      | 《关于莎车县英吾斯塘乡 7 村农村公路提升改造建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（莎发改〔2025〕72 号）、《关于下达 2025 年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目莎车县英吾斯塘乡 7 村农村公路提升改造建设项目可行性研究报告 | 项目成本控制率（%）小于等于 100%<br><br>根据《莎车县英吾斯塘乡 7 村农村公路提升改造建设项目可行性研究报告（代项目建议书）》对该项目预算分为两部分，其中：建设工程费用 117.81 万元，工程建设其他费用 8.19 万元。由新疆中业建设工程项目管理公司出具工程造价审核报告书审定价为 1069134.5 元，实际支付金额为 1069134.5 元。查看莎车县英吾斯塘乡人民政府提供的《关于莎车县英吾斯塘乡 7 村农村公路提升改造建设项目可行性研究 | 6      | 100% |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级<br>指标 | 指标解释 | 标杆<br>值 | 评分规则 | 评价<br>标准 | 权<br>重 | 评价依据                                                                                                         | 评分过程                                                                                                                                                                                                               | 得<br>分 | 得分率 |
|----------|----------|----------|------|---------|------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
|          |          |          |      |         |      |          |        | 村公路提升改造建设项目预算指标的<br>通知》（莎财振〔2025〕34号）、《关于调减莎车县英吾斯塘乡7村农村公路提升改造建设项目预算指标的通知》（莎财振〔2025〕374号）《项目资金支付台账》《财政直接支付凭证》 | 报告（代项目建议书）的批复》（莎发改〔2025〕72号）、《关于下达2025年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目莎车县英吾斯塘乡7村农村公路提升改造建设项目预算指标的<br>通知》（莎财振〔2025〕34号）、《关于调减莎车县英吾斯塘乡7村农村公路提升改造建设项目预算指标的通知》（莎财振〔2025〕374号）《项目资金支付台账》《财政直接支付凭证》等资料，该项目年初预算数为126万元，年中调减预算数 |        |     |

| 一级<br>指标                | 二级<br>指标        | 三级<br>指标            | 指标解释              | 标杆<br>值 | 评分规则                                                          | 评价<br>标准 | 权<br>重 | 评价依据   | 评分过程                                                                                                                                                                                          | 得<br>分 | 得分率  |
|-------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|                         |                 |                     |                   |         |                                                               |          |        |        | 5.29 万元，调减后预算数 120.71 万元，<br><br>实际执行 120.71 万元，实际完成总投<br><br>120.71 元，成本控制率= $[(126-120.71)/120.71] \times 100\% = 4.38\%$ 。根据评分标准，<br><br>得 6 分。<br><br>综上，该指标满分 6 分，根据评分标准，<br><br>得分 6 分。 |        |      |
| D 项<br>目效<br>益（35<br>分） | D1 社<br>会效<br>益 | 受益<br>脱贫<br>户人<br>数 | 项目带动<br>脱贫人口<br>数 | 191 人   | 依据项目受益人员名单，与<br><br>目标对比进行评价，根据完<br>成比例乘以该项指标基础<br><br>分得出评分。 | 计划<br>标准 | 1<br>2 | 受益人员台账 | 经评价小组查看项目资料及受益人员台<br><br>账，本项目区受益脱贫户人数共计 191 人。<br><br>实际完成情况与计划情况一致。根据评分<br><br>标准，得 12 分。                                                                                                   | 12     | 100% |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级<br>指标                       | 指标解释 | 标杆<br>值 | 评分规则 | 评价<br>标准 | 权<br>重 | 评价依据 | 评分过程                                                                                                                         | 得<br>分 | 得分率  |
|----------|----------|--------------------------------|------|---------|------|----------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|          |          | (人<br>)                        |      |         |      |          |        |      | 综上，该指标满分 12 分，根据评分标准，<br>得分 12 分。                                                                                            |        |      |
|          |          | 受益<br>一般<br>户人<br>数<br>(人<br>) |      | 874 人   |      |          | 1<br>0 |      | 经评价小组查看项目资料及受益人员台<br>账，本项目区受益一般户人数共计 874 人。<br><br>实际完成情况与计划情况一致。根据评分<br>标准，得 10 分。<br><br>综上，该指标满分 10 分，根据评分标准，<br>得分 10 分。 | 10     | 100% |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标               | 三级<br>指标             | 指标解释          | 标杆<br>值 | 评分规则                                                                       | 评价<br>标准 | 权<br>重 | 评价依据                                                         | 评分过程                                                                                                                                                                                                                                             | 得<br>分 | 得分率 |
|----------|------------------------|----------------------|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
|          | D2 可<br>持续<br>影响<br>指标 | 后期<br>管护<br>是否<br>到位 | 项目管护<br>到位情况。 | 是/否     | ①公益类项目是否制定见<br>后管护责任制度，得 2.5<br>分。<br>②针对公益资产项目是否<br>制定相应的考核制度。得<br>2.5 分。 | 计划<br>标准 | 5      | 《关于进一步加强莎<br>车县农村集体资金资<br>产资源管理的意见》<br>《莎车县扶贫资产后<br>续管理实施细则》 | 经评价小组查看项目资料，该项目相关单<br>位制定了公益性资产项目建后管护责任制<br>度，依据《关于进一步加强莎车县农村集<br>体资金资产资源管理的意见》《莎车县扶<br>贫资产后续管理实施细则》等文件中的第<br>二章第八条“各村负责到村到户扶贫资产<br>管理工作，村级要明确管理职责，逐一登<br>记造册入账。公益性资产要定期保养维护，<br>要明确管护主体，落实管护责任，确保持<br>续发挥作用，正常运行。”考核制度落实<br>不到位，根据评分标准，扣 2.5 分。 | 2.5    | 50% |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标               | 三级<br>指标                   | 指标解释                  | 标杆<br>值 | 评分规则                                                                                                  | 评价<br>标准 | 权<br>重 | 评价依据                         | 评分过程                                                                                                                                            | 得<br>分 | 得分率  |
|----------|------------------------|----------------------------|-----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|          |                        |                            |                       |         |                                                                                                       |          |        |                              | <p>综上，该指标满分 5 分，根据评分标准，扣 2.5 分，得分 2.5 分。</p>                                                                                                    |        |      |
|          | D3 服<br>务对<br>象满<br>意度 | 受益<br>村民<br>满意<br>度<br>(%) | 项目区农<br>民满足度<br>调查结果。 | ≥95%    | <p>①按照“莎车县英吾斯塘乡 7 村农村公路提升改造建设项目调查问卷”第 6 题的测算回复情况，满意度=Σ 样本数（“是”×1+“否”×0）/总样本数×100%。满意度超过 95%得满分；不足</p> | 计划<br>标准 | 8      | 莎车县英吾斯塘乡 7 村农村公路提升改造建设项目调查问卷 | <p>评价小组通过发放“莎车县英吾斯塘乡 7 村农村公路提升改造建设项目调查问卷”，对该项目满意度进行调查分析，评价小组共收回 100 份问卷，分为二档，即“是”“否”；按照“莎车县英吾斯塘乡 7 村农村公路提升改造建设项目调查问卷”第 4 题的回复情况计算公式得知，调查对象满</p> | 8      | 100% |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级<br>指标 | 指标解释 | 标杆<br>值 | 评分规则                                                 | 评价<br>标准 | 权<br>重              | 评价依据 | 评分过程                                                                                                    | 得<br>分 | 得分率    |
|----------|----------|----------|------|---------|------------------------------------------------------|----------|---------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|          |          |          |      |         | 95%，则该指标得分=满意度<br><br>×该指标权重分值；满意度<br><br>60%以下，不得分。 |          |                     |      | 意度为 95%，即=（95×1.0+5×0）/100×<br><br>100%，等于 95%。根据评分标准，得 8 分。<br><br>综上，该指标满分 8 分，根据评分标准，<br><br>得分 8 分。 |        |        |
| 总 分 合 计： |          |          |      |         |                                                      |          | 1<br><br>0<br><br>0 |      |                                                                                                         | 96.5   | 96.50% |

## 附件 2：调查问卷结果分析

### 莎车县英吾斯塘乡 7 村农村公路提升改造建设项目调查结 果分析

#### 一、调研设计

##### （一）调研对象

本次问卷调查的对象为项目受益村民。

##### （二）调研方式

本次计划采取简单随机抽样的方式，对享受莎车县英吾斯塘乡 7 村农村公路提升改造建设项目的受益对象进行问卷调查；在莎车县英吾斯塘乡人民政府的协调下，组织安排了问卷调研工作。本次问卷调查采取线下问卷调查方式，回收有效问卷共计 100 份。

#### 二、满意度计算模型

满意度 =  $\sum \text{样本数} (\text{“是”} \times 1.0 + \text{“否”} \times 0) / \text{总样本数} \times 100\%$

#### 三、调查结果分析

为真实评价莎车县英吾斯塘乡 7 村农村公路提升改造建设项目的效益和受益对象满意度情况，本次对该项目不同村的脱贫受益人口进行调查，抽取了 100 名受益群众进行问卷调查，回收有效问卷共计 100 份，回收率 100%。主要反馈情况如下表：

  
**莎车县英吾斯塘乡 7 村农村公路提升改造建设项目**  
**绩效评价调查问卷统计表**

为真实评价莎车县英吾斯塘乡 7 村农村公路提升改造建设项目的效益和受益对象满意度情况，本次对该项目受益群众进行问卷调查，发放问卷共计 100 份，回收有效问卷共计 100 份，回收率 100%。主要反馈如下：

| 序号 | 问题                     | 回应情况  |      | 比例         |
|----|------------------------|-------|------|------------|
|    |                        | 回应 1  | 回应 2 | 回应 1 占比情况% |
| 1  | 您是否是项目区受益户？            | 是     | 否    |            |
|    |                        | 100 个 | 0 个  | 100%       |
| 2  | 您是否了解该项目的相关政策？         | 是     | 否    |            |
|    |                        | 100 个 | 0 个  | 100%       |
| 3  | 您是脱贫巩固人口么？             | 是     | 否    |            |
|    |                        | 100 个 | 0 个  | 100%       |
| 4  | 您对该项目的实施是否满意？          | 是     | 否    |            |
|    |                        | 95 个  | 5 个  | 95%        |
| 5  | 您认为该项目的实施是否有效改善宁德出行条件？ | 是     | 否    |            |
|    |                        | 100 个 | 0 个  | 100%       |
| 6  | 您认为该项目的实施是否增加您的收入？     | 是     | 否    |            |
|    |                        | 100 个 | 0 个  | 100%       |

附件 3：征求意见书

征 求 意 见 书

莎车县英吾斯塘乡人民政府：

我们接受委托，按照与莎车县财政局签订的合同约定、相关准则及法律法规的规定对你单位“莎车县英吾斯塘乡 7 村农村公路提升改造建设项目”进行了绩效评价，现将绩效评价报告送给你单位征求书面意见，请在收到报告三至十日内将你单位对其签署的书面意见连同绩效评价报告一起送（寄）回，在上述规定期限内没有提出书面意见的，视为无意见，项目组将按本绩效评价报告内容出具绩效评价报告正式稿交你单位及委托方。

附：莎车县英吾斯塘乡 7 村农村公路提升改造建设项目绩效评价报告（征求意见稿）

新疆高博有限责任会计师事务所

2016 年 7 月 20 日

反馈意见：

无

单位签章：

2016 年 7 月 20 日

征 求 意 见 书

莎车县财政局：

我们接受委托，按照与莎车县财政局签订的合同约定、相关准则及法律法规的规定对“莎车县英吾斯塘乡 7 村农村公路提升改造建设项目”进行了绩效评价，现将绩效评价报告送给贵单位征求书面意见，请在收到报告三至十日内将贵单位对其签署的书面意见连同绩效评价报告一起送（寄）回，在上述规定期限内没有提出书面意见的，视为无意见，项目组将按本绩效评价报告内容出具绩效评价报告正式稿交贵单位。

附：莎车县英吾斯塘乡 7 村农村公路提升改造建设项目绩效评价报告（征求意见稿）

新疆高博有限责任会计师事务所

2016 年 7 月 20 日

反馈意见：

无意见

单位签章：

2016 年 7 月 20 日

附件 4：基础信息表



高情

索引：B4

基础数据采集表

|                   |                                                                                                                                                                       |                      |                                                                                                         |           |        |                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------|
| 填报单位：莎车县英吾斯塘乡人民政府 |                                                                                                                                                                       | 填报时间：2026 年 5 月 12 日 |                                                                                                         |           |        |                  |
| 一、单位基本情况          |                                                                                                                                                                       |                      |                                                                                                         |           |        |                  |
| 单位名称              | 莎车县英吾斯塘乡人民政府                                                                                                                                                          |                      |                                                                                                         |           |        |                  |
| 单位地址              | 莎车县                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                         |           |        |                  |
| 法人类型              | <input type="checkbox"/> 企业法人； <input checked="" type="checkbox"/> 事业法人； <input type="checkbox"/> 社团法人； <input type="checkbox"/> 民办非企业法人； <input type="checkbox"/> 其它 |                      |                                                                                                         |           |        |                  |
| 二、项目基本情况          |                                                                                                                                                                       |                      |                                                                                                         |           |        |                  |
| 项目名称              | 莎车县英吾斯塘乡 7 村农村公路提升改造建设项目                                                                                                                                              | 项目性质                 | 1. 新建 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 续建 <input type="checkbox"/> 3. 改造 <input type="checkbox"/> |           |        |                  |
| 计划投资额             | 120.71 万元                                                                                                                                                             | 实际投资额                | 120.71 万元                                                                                               |           |        |                  |
| 实际开始时间            | 2025.4                                                                                                                                                                | 实际完成时间               | 2025.6                                                                                                  |           |        |                  |
| 三、专项资金情况（万元）      |                                                                                                                                                                       |                      |                                                                                                         |           |        |                  |
| 申报金额              | 指标金额                                                                                                                                                                  | 到位金额                 | 资金到位率%                                                                                                  | 实际使用金额    | 资金使用率% | 支持方式             |
| 120.71 万元         | 120.71 万元                                                                                                                                                             | 120.71 万元            | 100%                                                                                                    | 120.71 万元 | 100%   | 衔接资金             |
| 项目预期目标            | 项目主要建设内容为：计划对英吾斯塘乡 7 村现有 4.5 公里道路进行道路拓宽、维修改造，铺设混凝土路面，并配套附属设施。项目建成后受益人数预计达到脱贫户人数 47 户 191 人以上，一般户人数 201 户 874 人以上，受益村民满意度可达 95%以上。                                     |                      |                                                                                                         |           |        |                  |
| 项目产出成果            | 项目已完成对英吾斯塘乡 7 村现有 4.5 公里道路进行了道路拓宽、维修改造，项目区域铺设了混凝土路面，并配套附属设施。                                                                                                          |                      |                                                                                                         |           |        |                  |
| 项目产出效益            | 项目建成后受益脱贫户人数 47 户 191 人，一般户人数 201 户 874 人，受益村民满意度达 95%。                                                                                                               |                      |                                                                                                         |           |        |                  |
| 需要说明的问题           | 无                                                                                                                                                                     |                      |                                                                                                         |           |        |                  |
| 自评结论              | 莎车县英吾斯塘乡 7 村农村公路提升改造建设项目总体组织规范，基本达成工作目标。                                                                                                                              |                      |                                                                                                         |           |        |                  |
| 问题与建议             | 无                                                                                                                                                                     |                      |                                                                                                         |           |        |                  |
| 单位负责人：周炜          |                                                                                                                                                                       | 项目负责人：周炜             |                                                                                                         | 填报人：张晓凯   |        | 联系电话：19990812726 |

附件 5：访谈记录

访谈记录

索引号：C2-2

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 被评价单位                                                                                                                                            | 莎车县英吾斯塘乡人民政府                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |              |
| 被访谈单位                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 访谈时间 | 2026.5.12    |
| 或被访谈人                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 访谈地点 | 莎车县英吾斯塘乡人民政府 |
| 访谈记录                                                                                                                                             | <p>问题 1：项目预期目标的实际完成情况？是否实现总体目标？</p> <p>答复：已完成对英吾斯塘乡 7 村现有 4.5 公里道路进行了道路拓宽、维修改造，项目区域铺设了混凝土路面，并配套附属设施。项目建成后受益脱贫户人数 47 户 191 人，一般户人数 201 户 874 人，受益村民满意度达 95%。</p> <p>问题 2：项目资金是否按照规定使用？是否制定了相关资金管理办法？是否存在挪用、闲置等情况？</p> <p>答复：资金按照规定使用，有相应的资金管理办法，不存在挪用、闲置等情况。</p> <p>问题 3：项目是否进行自评？能否提供自评的印证资料？是否进行满意度调查？是否能够提供满意度调研分析报告？</p> <p>答复：项目已进行自评，有自评的印证资料，已进行满意度调查，有满意度调研分析报告。</p> <p>问题 4：是否能提供项目产出及效果指标的完成情况及印证资料？（如数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响、满意度等指标）</p> <p>答复：各项指标均可提供印证资料。</p> |      |              |
| <div>被访人签字：</div> <div>评价组长：</div> <div>评价组员：<br/>年 月 日</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |              |



## 实地勘查记录

索引号: C4

|                                                                                                             |                        |      |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------------|
| 项目名称                                                                                                        | 莎车县英吾斯塘乡7村农村公路提升改造建设项目 |      |            |
| 踏勘事项                                                                                                        | 现场勘察                   |      |            |
| <p>已完成对英吾斯塘乡7村现有4.5公里道路进行了道路拓宽、维修改造,项目区域铺设了混凝土路面,并配套附属设施。项目建成后受益脱贫户人数47户191人,一般户人数201户874人,受益村民满意度达95%。</p> |                        |      |            |
| 评价人员                                                                                                        |                        | 编制日期 | 2025年5月12日 |
| 现场人员<br>确认签字                                                                                                |                        |      |            |

## 附件 7：现场勘查照片

